

承造人及專任工程人員施工勘驗報告表

建 雜	照 號 碼	建 雜	字 第	號	檢 查 日 期	年	月	日
					開 工 日 期	年	月	日
	勘 驗 項 目				竣 工 日 期	年	月	日
檢 查 項 目 【基礎開挖工程】						檢 查 結 果		
						專 任 工 程 人 員		
1. 擋土壁體及支撐方法之選擇是否合理？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
2. 擋土壁體之貫入深度是否足夠？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
3. 是否擬定妥善開挖工期、進度計畫並完成檢討？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
4. 是否對周邊鄰房完成調查評估開挖時所受影響程度？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
5. 是否擬定妥善開挖方法、開挖機械及人員計畫？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
6. 基地假設工程（施工構台、工務所）配置是否影響開挖作業？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
7. 各項開挖配合工程相關進度是否擬定？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
8. 是否配置開挖安全監測系統？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
9. 是否擬定妥善抽、排水計畫？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
10. 人員、機具配備是否完備？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
11. 工地安全措施是否完善？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
12. 開挖出之土壤與探勘資料是否符合？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
13. 抽、排、水處理是否符合要求？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
14. 基礎開挖之監測作業是否超挖？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
15. 開挖底部之深度是否超挖？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
16. 開挖完成後支撐地盤是否符合要求並夯實？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
17. 開挖中安全監測系統是否遭破壞？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
18. 開挖中擋土壁是否有漏水之虞？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
19. 是否對鄰房造成噪音干擾及損害？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
20. 施工機具是否完成撤離現場？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
21. 是否檢視擋土壁體並對滲水處進行修補？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
22. 機具撤離後是否立即清理現場及周邊道路環境？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需改善		
綜 合 意 見								
<p>本工程上列項目按圖施工完成，最新監測資料已更新上傳雲端資料庫並揭示公告，請派員勘驗。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>臺北市政府都市發展局</p> <p style="text-align: right;">承 造 人： (簽章)</p> <p style="text-align: right;">專任工程人員： (簽章)</p> <p>本表適用範圍為地下開挖二層以上或深度八公尺以上之建築物。</p>								