

承造人及專任工程人員施工勘驗報告表

| 建照號碼 | 建字第 號 | 檢查日期 | 年 | 月 | 日 |
|-----------------------|--|------|---------|-----------|---|
| | | 開工日期 | 年 | 月 | 日 |
| 勘驗項目 | | 竣工日期 | 年 | 月 | 日 |
| 檢 查 項 目 | | | 檢 查 結 果 | | |
| | | | 承 造 人 | 營 造 業 技 師 | |
| 放 樣 勘 驗 | 1. 建築線依指示(定)圖現場引測無誤。 | | | | |
| | 2. 基地施工標高引測無誤。 | | | | |
| | 3. 公共設施位置與實測圖標示相符。 | | | | |
| | 4. 建物按核准圖於現場放樣無誤。 | | | | |
| | 5. 核准圖使用基地經查核與起造人指界之(複丈)尺寸相符。 | | | | |
| | 6. 現地依施工計畫施工無誤。 | | | | |
| | 7. 建築列管或注意事項已辦理。 | | | | |
| 地 下 層 勘 驗 | 1. 地下室開挖方式及安全措施符合規定。 | | | | |
| | 2. 主要構造所使用材料品質、強度經查核符合規定。 | | | | |
| | 3. 主要構造位置、高度、面積按核准圖施工無誤。 | | | | |
| | 4. 主要構造尺寸與核准圖相符。 | | | | |
| | 5. 主要構造使用材料規格、尺寸、配置、數量及組立方式符合規定。 | | | | |
| | 6. 模板支撐符合規定。 | | | | |
| | 7. 地質改良按核准圖施工並經試驗合格。 | | | | |
| | 8. 基樁按核准圖施工並經試驗合格。 | | | | |
| | 9. 現場施工進度與申報勘驗進度相符。 | | | | |
| | 10. 工程施工及施工場所安全措施符合規定。 | | | | |
| | 11. 建照列管注意事項已辦理。 | | | | |
| 地 上 層 勘 驗 | 1. 主要構造所使用材料品質、強度經查核符合規定。 | | | | |
| | 2. 主要構造位置、高度、面積按核准圖施工無誤。 | | | | |
| | 3. 主要構造尺寸與核准圖相符。 | | | | |
| | 4. 主要構造所使用材料規格、尺寸、配置、數量及組立方式符合規定。 | | | | |
| | 5. 模板支撐符合規定。 | | | | |
| | 6. 騎樓按圖施工並與紅磚人行道、兩側騎樓順平。 | | | | |
| | 7. 停車場標高引測無誤。 | | | | |
| | 8. 山坡地水土保持措施符合規定。 | | | | |
| | 9. 擋土安全措施符合規定。 | | | | |
| | 10. 現場施工進度與申報勘驗進度相符。 | | | | |
| | 11. 工程施工及施工場所安全措施符合規定。 | | | | |
| | 12. 建照列管注意事項已辦理。 | | | | |
| 綜 合 意 見 | <p>本工程上列項目按圖施工完成，最新監測資料已更新上傳雲端資料庫並揭示公布，請派員勘驗 此致</p> <p style="text-align: center;">臺北市政府都市發展局</p> <p style="text-align: right;">承 造 人： (簽章)</p> <p style="text-align: right;">專任工程人員： (簽章)</p> | | | | |