

○○工程有限公司

擋土支撐作業安全自主檢查表

工程名稱	○○工程	監造單位	○○監工站○○○	
主辦機關	臺北自來水事業處工程總隊	檢查地點	信義、市府路	
檢查日期	年 月 日	表單編號		
檢查項目		檢查結果		缺失情形
		合格	不合格	
安全 整備	擋土支撐作業主管是否到場指揮監督。			
	作業人員是否使用安全帽、安全帶。			
	作業前是否實施作業說明及危害告知。			
	起重機操作、吊掛作業人員是否有合格證。			
危險 性機 械檢 查	車輛進場是否有人員指揮。			
	吊卡車操作、吊掛作業人員是否有合格證。			
	吊掛鋼索及安全夾是否檢查合格。			
	吊掛作業半徑是否警示及人員淨空。			
物料 堆置	材料堆放不得超過四層。			
	材料堆放是否距離欄杆 1m。			
開挖 安全	開挖區域邊緣是否設置欄杆。			
	挖土機作業半徑是否警示及人員淨空。			
施工 通道	是否設置爬梯供人員上下。			
	通道是否設置母索供人員使用安全帶。			
用電 設備 檢查	電氣各回路是否裝漏電斷路器。			
	電焊機是否安裝自動電擊防止裝置。			
	電器設備是否有接地裝置。			
	電線是否架高使用。			
危險 性機 械及 吊掛 作業 檢查	起重機每日作業前是否實施檢點。			
	作業人員是否使用安全帽、安全帶。			
	吊掛鋼索及安全夾每日作業前是否實施檢點。			
	吊掛人員應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。			
	吊掛 H 型鋼是否二點以上吊掛。			
	氧氣、乙炔是否分開放置，使用時以鐵架固定。			
電焊 防火 檢查	電焊機是否安裝自動電擊防止裝置。			
	焊接區域是否設置滅火器。			

作業主管：

安衛人員：

工地負責人：