

# ○○工程有限公司

## 鋼構作業安全檢查表

工程名稱	○○工程		監造單位	○○監工站○○○	
主辦機關	臺北自來水事業處工程總隊		檢查地點	信義、市府路	
檢查日期	年 月 日		表單編號	○○○	
檢查項目			檢查結果		缺失情形/ 改善期限
			合格	不合格	
自主管理	1	對各施工項目、機具與設備已訂定自動檢查表，並落實檢查。			
	2	對危險性機械、作業主管、及勞工個人防護具，落實進場管制。			
	3	施工前確實告知勞工作業內容、危害因素。			
	4	勞工安全衛生人員於勞工作業前實施危害調查、評估，並採取適當防護設施。			
	5	鋼構組配作業主管在場監督，勞工確實使用安全防護具。			
	6	對特殊作業勞工實施預防災變教育，並留存記錄。			
墜落防止	1	鋼構頂部、端口、開口部設立防護欄杆或警示設施。			
	2	於開口部作業之勞工確實使用安全帶。			
	3	高架作業無法設立欄杆處所設立安全網或安全母索，勞工確實鈎掛。			
	4	未設安全上下設施處所，嚴禁施工人員攀爬或行走。			
	5	勞工於鋼構底部或外伸構件處施工時，設立安全防墜設施。			
	6	鋼構未安裝鋼承板前張設垂直及水平安全網，安裝安全網人員使用防墜設施。			
感電防止	1	用電設備設置漏電斷路器於用電側（30mA, 0.1sec action）。			
	2	電力設備電纜線設置防止感電之設施，已架高，接頭或外觀無破損。			
	3	電焊設備加裝電擊自動防止裝置（二次側電壓低於 25V）。			
危險性	1	危險性機械或設備檢查合格。			
	2	危險性機械或設備操作人員、吊掛作業人員取得合格證照。			

機械	3	起重機具使用符合規定之鋼纜，裝設防過捲與防吊舉物脫落之裝置，吊鉤標示最高負荷。(安則 99.101.91.89)			
	4	吊掛作業時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。			
	5	起重機以固定架吊運高壓氣體鋼瓶(不得以鋼索網綁)。			
	6	起重機吊運人員使用具護欄、安全母索及安全帶之乘箱。			
其他注意事項	1	作業有物體飛落或非散之虞時，置放安全帽供勞工確實戴用。			
	2	工作走道、樓梯、工作場所未堆積物料妨礙人員出入。			
	3	無風或有油漆塗裝之近密閉場所設置通風與換風設備。			
	4	照明不足之工作場所設置照明設備。			

作業主管：

安衛人員：

工地負責人：