

○○工程有限公司
 施工電梯作業安全檢查表

工程名稱		不合格數量			
主辦機關		專案管理廠商			
監造單位		承攬廠商			
檢查地點		檢查位置			
檢查項目			檢查結果		缺失情形／改善 期限
			合格	不合格	
一般規定	專人操作施工電梯。				
	施工電梯使用時，標示最大荷重能力。				
	施工電梯操作方法及故障時之處理方法，於明顯處揭示。				
	嚴禁人員進入作業區域，並設置警告標示。				
	強風、大雨等惡劣氣候時，停止作業。				
	對作業器具、工具、安全帽及安全帶檢查後，方才使用。				
	大型施工電梯領有檢查合格證。				
墜落防止	中型施工電梯實施荷重試驗，以確認安裝狀況。				
	組配作業人員確實使用適當之安全帽、安全帶。				
	攀登梯設置至頂部。				
	頂部平台設置高 ≥ 90 cm之護欄。				
物體飛落防止	設置搬器門扉未完成關閉前使搬器無法升降之連鎖裝置。				
	終點極限開關、緊急停止及其它安全裝置之性能正常。				
	升降路塔、導軌支持塔之配件及安裝穩固。				
	施工電梯之固定位置堅固。				
	支持塔周圍設置圍柵或防止人員接近之設施。				
感電防止	螺栓、螺帽、螺釘、鍵、栓鍵及銷等無鬆脫。				
	配線、可撓性電線無破損。				
	控制裝制等電器部分正常。				
危險機械	各分電盤裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流30mA,跳脫時間0.1秒以內),使用電動工具接於負載側,不得跳接。				
	從事吊裝施工電梯之危險性機械進場前需作門禁管制,檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證,吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置,合格後方可進場。				
	吊掛作業時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。				
	吊具、鋼索無截斷、磨損、變形、扭結。				

檢查人員：

安衛人員：

工地負責人：