

內線檢驗錯誤態樣

項目	錯誤態樣	件數
總表 (含蓄水池)	進排氣閥設備有誤、表箱底未施作水泥砂漿 蓄水池、水塔人孔蓋開啟空間不足, 未設鎖扣 專用表口徑與設計圖不符, 專用表後之受水管分歧支管開關 (GV) 設置位置錯誤	4
揚水管	開關(GV)、逆止閥(CV)口徑、裝設位置與設計圖不同, 水錘吸收器材料不符	1
水塔及下水管	水塔設置樓層有誤、未設爬梯 公共下水管之開關(GV)、逆止閥(CV)、水錘吸收器與設計圖之位置、口徑不符 用戶下水管、補充消防水管漏裝開關 (GV) 綠化水栓之開關(GV)、逆止閥(CV)裝設位置錯誤	3
消防水池	消防水塔設置樓層有誤	1