

○○工程有限公司
 施工架作業安全自主檢查表

工程名稱	○○工程	監造單位	○○監工站○○○	
主辦機關	臺北自來水事業處工程總隊	檢查地點	信義、市府路	
檢查日期	年 月 日	表單編號	○○○	
檢查項目		檢查結果		缺失情形
		合格	不合格	
作業主管	是否分配勞工工作並在現場監督勞工從事施工架組配、拆卸，作業材料是否經檢查無缺陷後方始用。			
	是否將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工。			
	對組裝或拆卸作業人員之安全帽或安全帶是否監督確實使用。			
	施工架吊送是否指派吊掛手負責作業及指揮。			
一般規定	作業人員是否穿著防滑性佳之膠鞋。			
	工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業。			
	是否於施工架內側架設高 1.1m 之安全母索(最小斷裂強度應在 2300 公斤以上)			
	上下二架間高度 $\geq 1.5m$ 是否設置供勞工安全上下之階梯。			
飛落防止	吊升或卸放材料、器具、工具等是否使用吊索、吊帶等。			
	有鄰近或跨越工作走道部分是否設置斜籬或安全網。			
	是否設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域。			
	立架、附工作板橫架(腳踏板)、交叉拉桿之損傷狀況。			
	基腳下沉、滑動及斜撐材、索條、橫擋等補強材之狀況。			
	是否因外牆施工有不當切除繫壁杆之情形。			
倒塌防止	固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況。			
	組立時是否在垂直向以 $\leq 5.5m$ 、水平向以 $\leq 7.5m$ 設有繫壁杆與結構物妥為連接。			
危險機械管理	拆除時是否繫壁杆每拆一層再拆除該層施工架。			
	從事施工架吊運作業之起重機具是否經檢查合格。			
	過捲預防及過負荷預防裝置是否正常。			
	起重機操作手、吊掛手是否具合格證照。			
	吊掛作業應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。			

作業主管：

安衛人員：

工地負責人：