

# ○○工程有限公司

## 泥作工程作業安全檢查表

工程名稱	○○工程	監造單位	○○監工站○○○	
主辦機關	臺北自來水事業處工程總隊	檢查地點	信義、市府路	
檢查日期	年 月 日	表單編號	○○○	
檢查項目		檢查結果		缺失情形／ 改善期限
		合格	不合格	
一般規定	安衛人員經訓練合格具備證照。			
	安衛人員在場監督勞工作業及檢查安全防護具。			
	吊掛人員經訓練合格具備證照。			
	作業現場設置指揮人員。			
	作業範圍內設置吊裝管制區及警告標誌。			
	樓梯間作業前公告，並標示施工區域。			
	實施自動檢查，並做成記錄。			
	施工架組配作業主管經訓練合格，並具備證照。			
個人防護	機具設備進場作業前經相關人員檢查合格，並留記錄。			
	作業人員進入工地胸前佩戴工作證。			
	作業人員佩戴安全帽、頭帶並繫牢。			
墜落防止	高架作業勞工使用安全帶。			
	施工架設置安全母索。			
	提供勞工上下之設備。			
	強風大雨來襲時使勞工停止作業。			
物體飛落	開口安全護欄、防護網已設置。			
	作業現場設置管制區及警告標誌。			
	設備器具、手工具未堆放於開口邊緣。			
	吊掛作業鋼索未扭結、變形。			
	施工架上未擺放物料。			
材料堆放	捲揚機安裝牢固。			
	手工具已繫失手繩。			
	石材進場前一天已通知相關人員。			
	施工動線暢通、障礙物已清除。			
感電防止	砂、水泥已事先規劃堆置於指定地點。			
	砂、水泥已集中整齊堆放。			
	電線已架高、無橫越地面浸泡水中。			
	各分電路已設置漏電斷路器。			
感電防止	電氣設備已接地。			
	電線劣化絕緣不良已更換新品。			

	禁止使用無插頭電線直接插入使用。			
	工區內照明燈嚴禁轉為他用。			
	所有用電一律由電箱引接使用。			
	禁止活線作業。			
	停電時已指派專人管制或設置「禁止送電」等標示。			
	非電器人員禁止接線使用。			
機 具 設 備	機具設備進場作業前已經相關人員檢查合格，並留紀錄。			
	堆高機已標示荷重及載重。			
	堆高機操作人員經訓練合格。			
環 境 保 護	作業現場保持清潔，並設置垃圾桶。			
	雜物廢料已分類，並集中堆放到一定數量再清運出工區。			
	垃圾已每日派工清除。			
	適當樓層已設置衛生設備。			
	施工架外圍已設置防塵網。			

檢查人員：

安衛人員：

工地負責人：