

## 臺北市政府民政局創新作為暨具體施政成效紀錄表

項目名稱	完善二殯治喪環境	填報日期	108年3月6日
		填報科室	殯葬處綜合企劃課
施政成效	<p>一、二殯(一期)整建工程係拆除二殯舊行政大樓、服務中心及其他附屬建物，於現地整建為地下2層、地上4層殯儀設施建物1棟。自105年12月5日新大樓完工啟用至今，二殯禮廳由10間增加為11間、一般汽車停車位由339格增加為452格(含無障礙汽車位10格)、冰櫃由702屨增加為818屨，加上圍籬牆面美化，將館區營造為明亮清潔的環境。二殯新大樓內新式禮廳均為低碳禮廳，採用簡潔、大方、高貴、典雅的室內裝修，不掛布幔、不設椅套、不鋪地毯，及提供電子輓聯、電子字幕機、投影機及音響設備，免除以往需裝設外牌或自備相關設備的需求，間接減省民眾治喪費用。(附圖1、2)</p> <p>二、為賡續改善二殯設施老舊及因應本市人口老化而增加的未來治喪需求，接續啟動二殯二期整建工程，計畫興建地下4層、地上5層殯儀設施建物1棟，及整置全區排水、道路、景觀，期將二殯打造成一個無鄰避感的生命文化園區(附圖3)。二殯二期整建工程屬委託本府工務局新建工程處代辦工程案，105年11月11日工程委託規劃設計技術服務標案決標，107年6月29日都審核定，目前進行細部設計及建築執照申請階段，預計108年4月開工，111年底完工啟用。</p>		

附表(圖)

圖 1：二殯一期整建工程前後對照圖



圖 2：二殯新大樓景仰樓禮廳「三不二沒有」政策



圖 3：二殯二期工程完工後的二殯園區模擬圖

