

臺北市政府工務局新建工程處會勘紀錄

一、會勘事由：為「本市信義區莊敬路（莊敬路 325 巷至松勤街間）兩側人行道改善」辦理地方說明會

二、會勘時間：105 年 7 月 14 日 14 時 00 分

三、會勘地點：信義區松勤街 56 號景新里里民活動中心(信義區公民會館內)

四、主席：田股長廣平

記錄：黃建順

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

六、說明會事由說明：

旨揭位址係屬本處公民參與預算人行道鋪面更新工程預定施作路段。

七、與會人員討論：

（一）里辦公處代表意見：

1. 人行道開挖後，未何未立即進行鋪磚工程？
2. 本案預計何時完工為何？
3. 路口無障礙坡道是否保留？
4. 汽車斜坡道如何申請？
5. 配合工程暫移騎樓機車請協助停放至原處(機車停車格)

（二）新工處代表回應：

1. 開挖後，未何未立即鋪磚系因配合管線單位調整管線，待管線調整完成即可進行後續鋪磚工程。
2. 本案鋪面改善工程，預定 105 年 7 月底完工。
3. 案址範圍路口無障礙坡道併入本次鋪面改善工程辦理，並依內政部頒布「市區道路及附屬工程設計規範」與行人穿越道位置對齊，平緩順接。
4. 本案施作範圍內如有車行斜坡道或無障礙斜坡道之設置需求，請依「臺北市人行道設置斜坡道申請辦法」向本處

或當地里辦公處提出申請。

5. 有關機車停放一節，本處將要求承攬包商配合工程進度將騎樓機車停放至原處(機車停車格)。

八、會勘結論：

(一) 經與會單位現場決議慶城街本線(長春路至慶城街)兩側人行道改善工程，因鋪面老舊及路樹竄根造成地磚破損，並配合改善無障礙斜坡道及無障礙通行環境，確有更新之必要。經新工處與民眾說明溝通後當地里辦公處同意，由新工處辦理鋪面更新事宜，以維市容美觀及行人通行安全，其原則如下：

1. 鋪面更新為高壓混凝土磚，並考慮洩水坡度。
2. 配合行穿線位置、街廓端部及轉彎部，設置無障礙斜坡道，斜坡道處及側溝更新為場鑄溝蓋並辦理水溝清疏。
3. 涉及車行斜坡道或無障礙斜坡道之設置需求，請依「臺北市人行道設置斜坡道申請辦法」向本處或當地里辦公處提出申請。

(二) 請施工單位先行辦理施工前準備作業。俟新工處各項配合作業完成後即可開始施工，並請於施工前一星期通知當地里辦公處等相關單位。

~以下空白~

散會：下午 14 時 55 分