

「為南門市場新大樓裝修期間缺失疑慮辦理會勘」 會勘紀錄

- 一、 時間：112年8月25日(星期五) 下午2時0分
- 二、 地點：臺北市公有南門市場
- 三、 主持人：臺北市市場處公有零售市場科 吳侑珊 科員
紀錄：吳侑珊
- 四、 出席單位及人員：詳簽到表
- 五、 出席單位意見：
 - (一) 攤商；攤商反映 B1-82攤位招牌做與地面垂直面與同排之招牌不同（斜面），希望能改做斜面招牌；根基表示皆按圖施工，初係因考量樓板設計之區域問題；B1-82改作斜面招牌請根基先行報價。
 - (二) B1-82至 B1-86一排及 B1-09至 B1-17一排攤位招牌無招牌燈，考量市場公用電費平均分攤之公平性，自治會希望此兩排能同樣加裝招牌燈；加裝招牌燈請根基先行報價。
 - (三) 有關新大樓一樓低溫垃圾處理場及資源回收區，自治會反映目前無冷藏室相關設備，未來垃圾處理區之臭味可能會影響周邊居民。
- 六、 結論：
 - (一) 有關2樓百貨攤攤商反映開水龍頭後排水孔積水問題，查係因水管轉角問題，經填塞排水孔水管周圍處理，水即無溢出，請根基先行測試百貨攤各攤排水問題。
 - (二) 有關2樓百貨攤玻璃門不容易開問題，係因壓邊條甫裝之情形，今日測試後已無狀況。
 - (三) 有關飲食攤門框，前因門寬不足讓冰箱進入而拆除，現部分攤商已完成冰箱放置，擬請物管公司統計攤位後，根基先行裝回部分攤位門框，尚未完成之攤位另約時間裝回。
 - (四) 有關 B1-32、B1-33攤位消防灑水頭過低問題，根基擬將消防灑水頭移設至電燈側邊較低處，B1-32攤位之消防管線移設貼近牆面。
 - (五) 有關 B2-05攤位消防管線過低問題，根基擬將管線移設至風管上方，消防灑水頭連帶上移。
 - (六) 有關2F-29攤位門把鬆動問題，請根基再行調整。
 - (七) 有關攤位招牌下方細項介紹貼紙，考量部分攤商業開始做招牌規劃設計，請根基暫不貼上去。

- (八) 油脂截留器共190式目前置放於大樓地下四樓，擬約新工處、根基、物管及本處進行點交，點交後交由攤商簽收處理。
- (九) 有關自治會所提低溫垃圾冷藏設備需求，擬再另案研討解決方式。

七、 散會（下午4時30分）

會勘照片

112/08/25為南門市場新大樓百貨部排水不良辦理會勘



