

| 公開類 | | | | | | | | | | | 編製機關 | 新建工程處 水利工程處 公園路燈工程管理處 衛生下水道工程處 大地工程處 | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----|----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 月報 | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | 110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂 | | | 表號 | 20535-04-01-01 | |
| 臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中華民國111年8月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 實施概要 (如路段等) | 預算 年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | 實際完成 | | | 工期 | | | 施工進度 | | | |
| | | | | 棟數 (棟) | 樓地板 面積 (平方公尺) | 用途 | 棟數 (棟) | 樓地板 面積 (平方公尺) | 用途 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 (%) | 實際 進度 (%) | | |
| 總計 | | | 2,111,000 | 1 | 12,903.94 | | | | | | | | | | | |
| 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 | 1. 40,000CMD處理容量之水資源再生中心 2. 下水道環境教育館 3. 主建築物地上7層、地下1層 4. 停車場 5. 總長約6,000m之回收水管線系統 | 109-111 | 2,111,000 | 1 | 12,903.94 | 1. 衛生下水道工程處辦公室 2. 下水道環境教育館 | | | | 2021/6/1 | 2024/2/25 | | 14.78 | 16.01 | | |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | |