

## 臺北市停車管理工程處

「信義414號防災公園附建地下停車場新建工程案」

### 施工前里民說明會

地點：景勤區民活動中心(臺北市信義區吳興街156巷2弄2號6樓)

時間：106年9月29日(星期五) 下午19時30分

主持人：李總工程司昆振

記錄：李 潔

壹、 主辦單位報告：略

貳、 各單位意見：

里民謝先生

- (一)、 停車場地下層限高及動線為何？
- (二)、 請相關單位說明地下層結構。

里民陳小姐

- (一)、 吳興街220巷至莊敬路325巷大車載重限制為何？
- (二)、 交通管制時間及大車如何管制？
- (三)、 基地周遭道路只有8米-10米大車如何出入？
- (四)、 收工後大車是否停放於基地內或出場？
- (五)、 請說明基地開挖方式及施工期程？
- (六)、 請大車出場時確實清理乾淨，避免造成附近

道路髒亂。

里民蔡先生

- (一)、 目前本案規劃地下2層汽車共217席車位，對於未來需求可能會不足夠。
- (二)、 未來停車場是否有提供重型機車格位，供重型機車停放？
- (三)、 未來停車場開放後，信安街道路停車格位是否留設或取消？
- (四)、 未來公園行道樹是否可抵擋風災及植栽覆土深度是否足夠？

里民黃小姐

- (一)、 本案停車場完工後 D、E 區替代停車格位是否會取消。

里民楊先生

- (一)、 請確實督導施工廠商在施工期間產生噪音及空氣汙染管制工作。
- (二)、 請確實管制施工期間之開工及收工時間。

王鴻葳議員：

請權責單位確實督導施工廠商執行施工期

程及施工中安全、道路維護，勿造成里民困擾。

#### 台灣世曦工程顧問有限公司

- (一)、 有關本案停車場地下1層限高為2.3米，地下2層限高為2.1米，可供1.5噸貨車進出。
- (二)、 有關本案結構已經過結構技師公會審查，無安全疑慮。

#### 世久營造探勘工程股份有限公司

- (一)、 有關本案施工車輛在現場進出需經過過磅，已規定車輛土方數(不超過12方)。
- (二)、 本案以順打開挖(3撐4挖)，車輛進出時間有依照臺北市規定重型車輛早上7點-9點，下午5點-7點管制，避開上下班尖峰時間。
- (三)、 本案大車出入路線規劃會有機動性調整。

#### 臺北市停車管理工程處

- (一)、 有關本案植栽覆土深度達2米深。
- (二)、 本案未來停車場供周邊住戶使用，且經過評估對於停車需求(地下2層)是足夠的。
- (三)、 竣工後路邊汽車停車格位檢討後原則取消，機車停車格位會再做需求考量是否留設，施

工期間停車供需空間會再做部分調整。

- (四)、 本案完工後替代停車格位(D、E區)會取消，此基地為國產署所有，因本案新建工程為了提供住戶停車需求暫時向國產署取得施工期間租約。
- (五)、 施工期間產生的噪音及空氣汙染部分會確實督導施工廠商，如施工廠商未確實管制噪音及空氣汙染會做處罰之方案。
- (六)、 D、E替代停車場於10/1開放使用，費率以目前費率收費。
- (七)、 10月開始會開始施作施工圍籬。

參、 結論：

謝謝各位里民、議員及議員助理撥空參與，里民提供的建議本處將做彙整，納於後續施工過程時考量。

肆、 散會(20時30分)

~以下空白~