

臺北市政府工務局新建工程處地方說明會議紀錄

一、會勘事由：為「本市松山區中崙高中北側(光復北路 11 巷)及東側(吉祥路)兩側人行道改善工程」辦理施工前暨地方說明會

二、與會時間：105 年 7 月 6 日上午 10 時 00 分

三、與會地點：松山區八德路 4 段 245 巷 52 巷 5 號

四、主席：黃建順代 記錄：黃建順

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

六、說明會事由說明：

旨揭位址係屬本處公民參與預算人行道鋪面更新工程預定施作路段。

七、與會人員討論：

(一) 里辦公處代表意見：

1. 本案預定施作時間為何?
2. 有關吉祥路與光復北路 11 巷巷口無障礙斜坡道是否一併改善?
3. 人行道積水如何改善?

(二) 新工處代表回應：

1. 本案鋪面改善工程，配合學校暑假期間預定 105 年 7 月上旬開工，工期為 60 日曆天。
2. 有關吉祥路與光復北路 11 巷巷口無障礙斜坡改善，本處依內政部頒布市區道路及附屬工程設計規範，路緣斜坡應配合無障礙通行之動線與行人穿越道位置對齊，平緩順接，已併入本次鋪面改善工程辦理。
3. 有關路樹竄根使之人行道磚隆起破損，造成積水，本次鋪面更新除配合現況調整洩水坡度、本府公園路燈工程管理處配合進行路樹斷根作業，並依該處建議加寬現有樹

穴寬度，降低竄根問題。

八、會勘結論：

(一) 經與會單位現場決議中崙高中北側(光復北路 11 巷)及東側(吉祥路)兩側人行道改善工程，鋪面因路樹竄根造成地磚破損及積水，考量通行環境及安全，卻有更新之必要。經新工處與民眾說明溝通後當地里辦公處同意，由新工處辦理鋪面更新事宜，以維市容美觀及行人通行安全，其原則如下：

1. 考量整體洩水坡度，學校退縮地採透水鋪面更新施工，其磚面止滑係數 CSR 值達 0.75 以上。
2. 配合行穿線位置、街廓端部及轉彎部，設置無障礙斜坡道，斜坡道及側溝更新為場鑄溝蓋並辦理水溝清疏。
3. 為考量路樹生長及降低竄根問題，依公園路燈管理工程處建議加寬現有樹穴寬度。

(二) 請施工單位先行辦理施工前準備作業。俟新工處各項配合作業完成後即可開始施工，並請於施工前一星期通知當地里辦公處等相關單位。

~以下空白~

散會：下午 15 時 50 分