

| 公開類  |   |          |             |           |                     |    |           |                     |    |          | 編製機關                         | 新建工程處<br>水利工程處<br>公園路燈工程管理處<br>衛生下水道工程處<br>大地工程處 |                 |                 |       |                |  |  |  |
|--|---|----------|-------------|-----------|---------------------|----|-----------|---------------------|----|----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|----------------|--|--|--|
| 月報   | 次月10日前編報  |          |             |           |                     |    |           |                     |    |          | 110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂 |  |                 |                 | 表號    | 20535-04-01-01 |  |  |  |
| <b>臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程</b><br>中華民國111年10月 |   |          |             |           |                     |    |           |                     |    |          |                              |  |                 |                 |       |                |  |  |  |
| 工程名稱   | 實施概要<br>(如路段等)  | 預算<br>年度 | 工程費<br>(千元) | 預定目標      |                     |    | 實際完成      |                     |    | 工期       |                              |  | 施工進度            |                 |       |                |  |  |  |
|  |   |          |             | 棟數<br>(棟) | 樓地板<br>面積<br>(平方公尺) | 用途 | 棟數<br>(棟) | 樓地板<br>面積<br>(平方公尺) | 用途 | 開工<br>年月 | 預定<br>完工<br>年月               | 實際<br>完工<br>年月                                   | 預定<br>進度<br>(%) | 實際<br>進度<br>(%) |       |                |  |  |  |
| 總計   |   |          | 2,111,000   | 1         | 12,903.94           |    |           |                     |    |          |                              |  |                 |                 |       |                |  |  |  |
| 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程                       | 1. 40,000CMD處理容量之水資源再生中心<br>2. 下水道環境教育館<br>3. 主建築物地上7層、地下1層<br>4. 停車場<br>5. 總長約6,000m之回收水管線系統 | 109-111  | 2,111,000   | 1         | 12,903.94           |    |           |                     |    |          | 2021/6/1                     | 2024/2/25  |                 | 16.92           | 18.17 |                |  |  |  |
| 以下空白   |   |          |             |           |                     |    |           |                     |    |          |                              |  |                 |                 |       |                |  |  |  |