

110 年度節約能源措施及成效情形

項次	110 年節約能源措施項目	成效(約節電度數/年)(約節水噸數/年)	備註
1	低層棟投射燈汰換為 LED 燈具	11,563 度	預估更新後可節省約 11,563 度電，節省電費 43,824 元。
2	戶外庭園 4.5M 路燈換裝為 LED 燈	7,665 度	預估更新後可節省約 7,665 度電，節省電費 29,050 元。
3	北半邊恆壓供水系統更新	838 度	預估更新後可節省約 838 度，節省電費 3,176 元。
4	空調系統冰水主機出水溫度調升	147,700 度	調升空調冰水主機出水溫度，降低負載率，預估可節省 147,700 度，節省電費 559,783 元
5	空調系統開啟時間延後	40,600 度	1 至 3 月上班日空調系統開啟時間延後 30 分鐘，預估可節省 40,600 度，節省電費 153,874 元
合計		208,366 度	