

106 年度節約能源措施及成效情形

項次	106 年節約能源措施項目	成效 (約節電度數/年) (約節水噸數/年)	備註
1	汰換市政大樓 B1 至 5 樓 PLC/26W 雙管嵌燈為 LED/10W 燈	7,440 度	汰換市政大樓 B1 樓至 5 樓 PLC/26W 雙管嵌燈為 LED/10W 燈，預估每年可節省 7,440 度電，節省電費 28,198 元。
2	汰換市政大樓 B2 停車場 T5/28W 燈管為 T5 LED/18W 燈管	13,143 度	汰換市政大樓 B2 停車場 T5/28W 燈管為 T5 LED/18W 燈管，預估每年可節省用電 13,143 度，每年節省電費 49,812 元。
3	汰換市政大樓 B2 臨攤螺旋 45W 燈泡為 LED/20W 燈泡	2,975 度	汰換市政大樓 B2 臨攤螺旋 45W 燈泡為 LED/20W 燈泡，預估每年可節省用電 2,975 度，每年節省電費 11,275 元。
4	市政大樓空調冰水主機更新工程	175,506 度	汰換市政大樓空調冰水主機，預估每年可節省 175,506 度電，節省電費 665,168 元。
合計		199,064 度	

註：1. 每度電/\$3.79 元計算

2. 106 年度用電量減少 2%目標為 613,120 度。