

98 年度節約能源措施及成效情形

98 年度節約能源措施項目	成效	
	節省度數/年	節省費用/年
汰換市政大樓空調系統冰水直立管	約 2,937 度	約 9,193 元
市政大樓 8 至 9 樓 40W*2 燈具更換 T5/28W*2 燈具	約 313,220 度	約 980,379 元
市政大樓熱水機汰換為冰溫熱飲水機 14 臺	約 12,222 度	約 38,255 元
空調箱新增新鮮空氣自動控制電動閘門工程	約 29,538 度	約 92,454 元
汰換市政大樓 LED 型緊急出口標示燈 457 組	約 209,760 度	約 656,549 元
汰換市政大樓中控室監視螢幕 14 臺	約 920 度	約 2,880 元
檢討停車場照明，在不影響行走動線下將過多的照明燈管拆除。	約 26,325 度	約 82,397 元
98 年推動綠建築工程		
市政大樓 6 至 7 樓及延伸部分 40W 燈具更換 T5/28W 燈具	約 302,620 度	約 947,201 元
吳三連廳、地下停車場、安全樓梯、公共區域及廁所更新 T5 照明設備	約 88,990 度	約 278,539 元
節省用電量總計	約節電 986,532 度	約 3,087,847 元

註：電費 1 度=3.13 元