

96 年度節約能源措施及成效情形

96 年度節約能源措施項目	成效	
	節省度數/年	節省費用/年
裝設地下 2 樓至 2 樓廁所節電裝置	約 128,207 度	約 330,774 元
東南、東北、西南、西北、北、南區茶水間更換 T5 節能燈具及增設自動感應啟閉裝置	約 1,512 度	約 3,901 元
市政大樓南半區標示牌更換為省電燈泡、燈管	約 16,783 度	約 43,300 元
市政大樓地下 1 樓北區停車場 24 小時點燈部分，更換為 T5 節能燈具	約 3,110 度	約 8,024 元
空調主機運轉溫度提高 2 度、夜間改小噸數主機運轉	約 26,208 度	約 67,617 元
西南西北外牆公益宣傳物投射燈減量照明、沈葆楨廳壁燈 200LUX 以上不開燈、請各局處各辦公室走道減半、午休時段關閉照明及 1-12 樓東南、東北、西南、西北、北、南區筒燈關閉等	約 92,812 度	約 239,455 元
新設太陽光電發電系統	約 3,650 度	約 9,417 元
大樓西曬面張貼隔熱紙	約 245,248 度	約 632,740 元
汰換高耗能空調冰水主機設備（95 年起分 3 年 3 期施作）	約 214,592 度	約 553,647 元
雨水回收再利用自 12 樓北區雨棚引水至雨水收集桶，再接管連至 11 樓中央北區男廁小便斗供沖洗使用		
節省用電量總計	約節電 732,122 度	約 1,888,875 元

註：電費 1 度=2.58 元