# 南港區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.10.26

| 錄案日期 | 提案日期 | 案號 | 提案來源 | 提案人 | 案由 | 權責單位 | 預計施工日期 | 備註(特殊原因說明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107 | 1090105 | 市政座談會 | 南港里<br>李里長志錦 | 跨越基隆河連接內湖垃圾山復育綠地公園之跨橋。 | 水利處 | | **水利處:**<br>1. 本案有關跨越基隆河連接內湖之跨橋，原於104年評估因南港端橋墩及上下出入口涉及興中路之私有土地等問題，故原訂配合其他用地取得方式，規劃於109年辦理規劃設計，惟後因無法取得私有土地 因素，致暫無法辦理跨橋計畫。另本案經洽詢都發局表示若計畫有可行性才納入東區門戶計畫。目前因私有土地無法取得因素暫無計畫可行性，經109年8月5日與里長說明上述情形，惟里長仍表示跨橋需列入長期計劃。<br>2. 本案於109年9月10日邀相關單位開會協調討論後續列入長期計畫事宜，考量於既有道路上落墩可行性，故請本府交通管制工程處先行協助評估路型配置。<br>3. 後續經交通局再邀相關單位討論路型配置之可行性，並經交工處於110年2月17日函送評估結果，本處據以陳請工務局於110年4月13日由局長主持跨局處協調會議，依據交通局、交工處意見進行評估，其對於基隆河影響甚微且不影響防洪牆安全，故依權責分工，本案後續將移交本局新建工程處辦理規劃事宜，本處業於110年6月21日發函轉交新工處續辦，建請同意解除本處列管。<br>里長回復:不同意解除水利處列管，也不同意轉交新工處列管。 |
| | 110 | 1100108 | 市政座談會 | 萬福里<br>林建華里長 | 建請將成德機械立體停車場改建為平面立體停車場，以符合里民停車需求。 | 都發局<br>停管處<br>南港分局 | | **市場處:**<br>**一、本案由都發局主政，市場處協辦。**<br>**二、110年4月29日都發局召開「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃研商會議」，請本處先行與市場自治會溝通了解改建意願。本處於110年5月14日召開成德市場自治會代表會，本案第一期改建以成德立體停車場用地做為永久市場進行改建，第一期一樓作為市場使用，其餘樓層營業項目不得與市場相衝突，且攤位面積及停車空間不小於現行使用面積，則市場攤商贊成後續改建規劃，後續將請都發局彙整評估報府。**<br>**三、110年6月18日都發局召開「『成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊體規劃』跨局處研商會議」，邀集本市停車管理工程處及本處，會議結論由都市發展局彙整市場處及停車管理工程處意見後，提報府級確認後續推動方向及主政機關。**<br>**四、110年7月8日彭副市長振聲主持「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」會議，請都發局依會議結論綜合評估，並補充本案之前推動聯合醫院忠孝院區 EOD 案歷程後再提報會議討論。**<br>**五、110年8月2日彭副市長振聲主持「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」會議，結論如下：**<br>**(一)本案原則同意都發局整體規劃方向，成德市場使用需求及成德停車場停車需求共同規劃於停車場用地， 並釋出原市場 用地做為市政儲備基地 。建築量體模擬方案聚焦目前停車場用地，未來市政儲備基地以目前規劃之建蔽率及容積率呈現。**<br>**(二)本案源於里長提議成德機械立體停車場改建 ，由停管處籌措經費辦理先期規劃。**<br>**(三)甘特圖請都發局聚焦 111 年底前可完成之工作項目進行檢討， 依整體計畫推動目標以及各單位推動時程與執行需求進行規劃 。**<br>**(四)請都發局依會議結論修正後提市長室會議報告。**<br>**六、110年8月9日市長室會議有關「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」決議如後：**<br>**同意本案規劃構想及第一期辦理方式；惟成德市場周邊應為整體規劃考量，包括第二期 B 基地與忠孝醫院等，可分段施工，並保留工程之擴建可能性都發局可先作規劃案。**<br>**停管處：本案前於110年8月9日市長室會議報告，後續將配合都發局做成德市場周邊整體規劃。**<br>**都發局:**<br>**一、本局業完成「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」構想，建議將成德市場使用需求及成德停車場停車需求共同規劃於停車場用地，釋出原市場用地做為市政儲備基地供其他公務及停車使用。推動期程採分期分區方式辦理，第一期係請市場處先進行地區及攤商溝通，確認改建共識後，再由停車管理工程處於111年辦理先期規劃。**<br>**二、本案規劃構想及第一期辦理方式於110年8月9日提報市長室會議確認及同意，另已於110年8月16日拜訪里長說明整體規劃內容，後續由市場處及停車管理工程處依上述提報市長室會議內容推動。** |
| | 110 | 1100111 | 市政座談會 | 成福里<br>卜里長學明 | 建請儘速執行成福路121巷開闢一案，市長裁示應於108年下半年錄案辦理，惟至今仍未執行，請新工處儘速辦理。 | 新工處 | | **新工處:**<br>**一、本案本處已依本府計畫道路開闢標準作業流程納入111年度概算案內分段分期通盤檢討，目前「成福路121巷43弄至47弄道路興建工程」已送臺北市議會審議中，若經臺北市議會審議通過，本處後續將辦理道路開闢事宜。**<br>**二、另「成福路121巷56弄至60弄道路興建工程」及「成福路121巷43弄至149巷道路興建工程」將持續依本府計畫道路開闢標準作業流程納入112年度概算案內通盤檢討。** |
| | 110 | 1100109 | 市政座談會 | 合成里<br>巫永仁里長 | 建議忠孝東路六段設置公車專用道以改善昆陽街(忠孝東路至市民大道)段，車輛違停，交通改善計畫。 | 交通局<br>公運處<br>區公所 | | **交通局:**<br>**本市公共運輸處業已完成規劃於忠孝東路6段小巴停靠區前設置停車彎及納入計程車招呼站，並已將圖說提供予本府工務局新建工程處納入施作停車彎工程，該處訂於110年9月29日召開工程交維計畫會勘。**<br><br>**新工處於110年9月29日辦理昆陽捷運站旁增設停車彎工程施工前會勘，預定於110年10月12日開工，工期35日曆天。** |
| | 109.03 | 1090301 | 市容會報 | 鴻福里<br>劉明康里長 | 本里管轄8米道路以上及水溝蓋更新乙案(道路鋪設範圍玉成街225巷至成福路口及玉成街190巷至中坡南路口之道路；水溝蓋更新範圍玉成街198號起至玉成街263號止，玉成街168號起至182之2號止)，請權責單位辦理。 | 新工處 | 有關玉成街(225巷至成福路)路面及單號側溝蓋更新，預計於110年9月6日前施作完妥；另玉成街189號至221號(單號側)及168號至190巷(雙號側)溝蓋更新，因本處今年度施工能量已達飽和，預計將於111年上半年度辦理更新。 | |

| 錄案日期 | 提案日期 | 案號 | 提案來源 | 提案人 | 案由 | 權責單位 | 預計施工日期 | 備註(特殊原因說明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11004 | 1100407 | 市容會報 | 成福里<br>卜學明里長 | 經108年闕枚莎議員服務處會勘，成福路171巷(含)以南路段之溝蓋更新工程，惟至今尚未施工，是否比照鴻福里1100307案一同動工，請相關單位說明。 | 新工處 | 經查本處今年度施工能量已達飽和，預計將於111年上半年度辦理更新。 | |
| | 11004 | 1100408 | 市容會報 | 合成里<br>巫永仁里長 | 市民大道七段(玉成街至東新街段)人行道雨後常積水,請相關單位處理。 | 新工處 | 積水路段本處已設計完妥，與里長協調先行改善運動中心側，下年度再進行東新街至昆陽街側更新。 | |
| | 11007 | 1100701 | 市容會報 | 成福里<br>卜學明里長 | 成福路51之1號前方人行道，大眾需求欲請主管機關設置「智慧型公車站牌」，卻因該址人行道認養社區，不同意設置，而多次協商會勘下亦遲遲無法成案，公眾權益反遭嚴重漠視，公共建設亦因此失衡。 | 新工處<br>公運處 | 預計11月底前完成。 | |
| | 11008 | 1100803 | 市容會報 | 合成里<br>巫永仁里長 | 建請改善忠孝東路六段21號前(遠雄國際金融廣場)，人行道地磚，以利行人安全。 | 新工處 | | 本案經闕枚莎議員辦理會勘，建管處表示現場為開放空間，請大樓管委會自行改善，無本處配合事項。 |
| | 11009 | 1100901 | 市容會報 | 萬福里<br>林建華里長 | 請重鋪玉成街140巷、140巷11弄道路。 | 新工處 | 本處今年施工能量已達飽和，預計111年8月份進場施作。 | |