臺北市文山區115年3月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：中華民國115年3月26日（星期四）上午9時30分

二、開會地點：文山區公所7樓會議室

三、主　　席：鄧淞駿區長　　紀錄：陳俊吉課員

四、出列席單位及人員：如簽到表

五、主席致詞：略

六、115年3月份提案討論事項：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
11503 01	萬盛里	有關羅斯福路五段53巷道路拓寬，建請衛工處先預埋管路至側溝住戶防火巷處。以利住戶接管。	衛工處	**1150317衛工處/北市工衛維字第1153026699號** 本案已列入115年4月開工之本年度統包工程項下優先辦理。 **1150326衛工處會議發言：** 目前住戶端已找到施工廠商，俟廠商聯繫本處後再行進場。 聯絡窗口：衛工處 徐慶堂 電話：02-86637284	B	持續列管
11503 02	華興里	有關試院路周邊道路設計及標線劃設案。	新工處	**1141209文山區115年「市長與里長有約」第一場區級會前會會議紀錄：** 請權責機關持續辦理並定期向里長報告進度。 **1150326新工處會議發言：** 目前改為木柵路1段335巷至331之6號人行道，因涉私地，預計4月辦理鑑界確認，並於5月辦理設計前會勘。	B	持續列管
11503 03	華興里	有關永建國小、永建非營利幼兒園及光輝路口周邊道路設計案。	新工處	**1141209文山區115年「市長與里長有約」第一場區級會前會會議紀錄：** 新工處預計115年9月(開學前)完工。 **1150326新工處會議發言：** 已於115年1月13日辦理設計前會勘，因位於學生上下學路段，預計暑假辦理施作，並於115年9月前完工。	B	持續列管
11503 04	木柵里	建請各權責機關強化里長通報案件處理時效。	公園處 交工處 新工處	**1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄：** 請本案權責機關就里長通報案件，依案件類別之處理時限積極辦理，如因故未能即時修復，亦請將辦理情形通知里長。 **1150326里長會議發言：** 執行成效不錯，請各單位持續配合。	B	持續列管
11503 05	萬美里	建請加強萬美里人行道青苔(雜草)定期清理及維護。	新工處	**1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄：** 新工處針對萬美里轄內人行道養護建立巡查機制，施作時程再通知里長；另檢視老舊鋪面是否須辦理更新。 **1150325里辦公處訊息回復：** 里長同意解除列管。	A	解除列管
11503 06	試院里	整治鯉魚山登山步道及相關設施。	大地處	**1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄：** 請大地處邀請里長至案址現勘路線，重新評估步道規劃路線開闢可行性。 **1150326大地處會議發言：** 已與里長現勘過，因鄰近山坡地地質敏感區，建議採低擾動方式設置步道；惟出口為私人土地且地主不同意設置步道，目前已將土地同意書交給里長，請里長協助取得地主同意。	B	持續列管

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份 會議主席裁示
11503 07	試院里	國家考場後方閒置國防用地，建請整建為公園。	公園處 產發局 環保局	**1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄：** 1. 經產發局說明，因案址屬山坡地範圍，不適用「臺北市城市花園推動要點」規定。 2. 本案後續由區公所邀集權責機關、大地處及國防部政治作戰局共同會勘。 **1150108國家考場後方閒置空地（華興段 4小段15、15-1地號）簡易綠美化及環境整理協調會會議紀錄** 1. 本案請土地權管機關（政治作戰局）持續辦理用地維護管理，避免蚊蟲孳生及垃圾堆置等情事，並請環保局加強周邊環境巡查。 2. 因土地使用分區及山坡地限制，無法推動公園開闢或簡易綠美化，請各單位再研議其他可行的代管維護方式。 **1150326公園處會議發言：** 案址土地使用分區屬第二種住宅區，故無法採綠地及公園方式執行。 **1150326產發局會議發言：** 因案址屬山坡地範圍，不適用「臺北市城市花園推動要點」規定，故本局無法辦理。 **1150326環保局會議發言：** 案址土地為政治作戰局所有，本局會加強周邊環境巡檢，如有髒亂，將函請政治作戰局清理維護。	B	1.請各單位再研議法規限制外的方式活化空間。 2.詢問政治作戰局土地能否做簡易活化，並函請下次出席會議。
11503 08	萬芳里	萬芳7號公園及原野公園設施更新。	公園處 文山區公所	**1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄：** 1. 萬芳7號公園，請公園處依規劃時程及進度辦理。 2. 原野公園體建設施設置方案，請區公所會後再與里長討論。 **1150326公園處會議發言：** 本案已納入115年整建計畫，預計於115年12月底完成。 **1150326文山區公所會議發言：** 有關原野公園遊具部分，因里長要求有設計感之遊具，而非罐頭遊具，故編入明年預算施作。	B	持續列管
11503 09	順興里	建請於木新路三段74巷（保儀公園旁）請規劃增設排水溝。	水利處 新工處	**1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄：** 本案增設排水溝方案確認後再與里長溝通；如有涉及須協調道管中心、公園處及區公所權責事項，續由主政機關會勘確認。 **1150206會勘紀錄：** 1. 台電公司預計於115年7、8月開始施作電箱遷移作業，預計年底完成。 2. 新設側溝俟台電完成電箱遷移後施作，列入水利處115年度案件辦理規劃設計，並於完工後協助復舊既有人行道及防撞車阻。 3. 新設側溝後續維管及清淤作業，由文山區公所接管。 **1150326里長會議發言：** 變電箱的位置，對公園的使用空間有些影響，希望再調整設置點。	B	1.請水利處於兩週內邀集里長及台電公司再次辦理會勘，確認變電箱位置。 2.持續列管
11503 10	興福里	請督導欣欣瓦斯公司與里長建立案件溝通資訊平台。	產發局 欣欣瓦斯	**1141230文山區115年「市長與里長有約」第二場區級會前會會議紀錄：** 欣欣瓦斯公司已與里長建立 LINE 聯絡平台，確保資訊聯繫暢通。 **1150312里長訊息通知：** 里長同意解除列管。	A	解除列管
11503 11	景行里	建請市府提升交通工程劃設效率及強化治安措施。	交工處 文二分局	**1141230文山區115年「市長與里長有約」第二場區級會前會會議紀錄：** 1. 經交工處說明，各項工程預計115年2月招標辦理，如有緊急工程需求，將協調及督導廠商進場施作。 2. 經警察局與里長溝通，建議鵝媽媽店前監視器先轉向景後街（愛買）方向，俟警察局編列年度預算後再增設監視器設備；另請分局加強里內重要出入口（捷運站、景美夜市）巡邏工作。 **1150326文二分局會議發言：** 有關監視器轉向，已於115年3月中旬執行完畢。	B	持續列管

七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年1月份會議主席裁示
		無				

八、歷次未結案執行情形：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
108 12 02	萬盛里	建請台電將本里興隆路一段15號至137巷口，220W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電工務局	**1130328台電會議發言：** 3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先辦理下地。 **1130425台電會議發言：** 已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前會勘，預計於5月底、6月施工。 **1130530台電會議發言：** 5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。 **1130628台電會議發言：** 因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。 **1130723台電會議發言：** 預計8月中旬前申請路證後進場施作。 **1130926台電會議發言：** 目前已發包，預計10月初進場施作。 **1131128台電會議發言：** 11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 **1140225台電會議發言：** 預計3月底開工。 **1140327台電會議發言：** 預計4月中辦理施工前會勘。 **1140527台電會議發言：** 114年5月14日由委員召開會議，決議將文山區所有案件合併為專案發包，不納入開口契約施作。 **1140626台電會議發言：** 總公司審核中，通過後將儘速辦理。 **1140813台電會議發言：** 目前總公司內部審核駁回，將提供更具體佐證資料後再次送審，預估期程約2週。 **1140923台電會議發言：** 公司於9月中旬公布新規定，電桿地下化案件免再報總公司核准。惟近期捷運Y03、Y04工程已進場施作，施工部門將優先調度人力支援捷運工程，待相關作業告一段落後，再行評估施工量能，辦理電桿地下化工程，預計於今年底進場施工。 **1141028台電會議發言：** 先自巷弄分支部分開始施作，本週預計於興隆路一段125巷內施工，明日進場，巷內工程完成後將續行本線施作。 **1141126台電會議發言：** 已於11月中旬進場施工，惟現場開挖時發現擋土牆，後續將擇日邀集里長及相關單位進行會勘。 **1141229台電會議發言：** 已於11月底辦理會勘，12月中提報挖掘變更計畫，俟計畫通過，預計於115年1月中旬前挖完。 **1150127台電會議發言：** 目前管路已經施作完成，本週將進場放線，放線完成後再排定停電作業並拆除電桿。 **1150326台電會議發言：** 俟工程契約發包後進場。 聯絡窗口：台電 王奎鈞 電話：29595111#2239 工務局 道管中心: 許育慈 電話:89788900分機8223	B	持續列管

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
11311103	萬盛里	建請速將本里萬盛街末段(萬盛街108號~萬盛街166巷口)電纜地下化 (臨時提案)	台電	**1131128台電會議發言** 將與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。 **1140225台電會議發言** 本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱設備相關位置，並與里長協調同意施工範圍更改為萬盛街108號至146巷，預計3月前設計完成。 **1140327台電會議發言** 將如期於3月底前設計完成。 **1140527台電會議發言** 目前已出圖，依規定暫緩施作。 **1140923台電會議發言：** 待興隆路工程完成後，辦理本案施工。 聯絡窗口：台電 王奎鈞 電話：29595111#2239	B	持續列管
11006 03	萬和里	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處 (體育局)	**1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號** 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 **1131128水利處會議發言** 預計11月底上網公告，12月底決標。 **1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號** 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31日公開閱覽，預計12月中旬前正式上網公告，12月底決標。預計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 **1140114水利處/ 北市工水秘字第1146009161號** 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31日公開閱覽，並於114年1月7日開標，因廠商家數不足故流標，本處於114年1月9日再次上網，預計114年2月4日開資格標。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 **1140225水利處會議發言** 上週開完評選會議，預計本周決標， 5月開工，工期約9個月，於明年2-3月完成。 **1140225里長會議發言** **同意水利處不須列席會議。** **1140310水利處/ 北市工水秘字第1146017351號** 本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完工。 **1140409水利處/ 北市工水秘字第1146023201號** 本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完工。另本處預計114年4月中旬提供相關圖說予里辦公處。 **1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號** 本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年3月底完工。 **1140527里長會議發言** 預定於114年6月5日上午10時辦理開工典禮。 **1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號** 本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年3月底完工。另有關圍籬設置範圍，本處已於5月29日下午與設計公司向里長說明相關配置及提供書面。 **1150127里長會議發言** 希望水利處完工後，舉辦完工典禮並邀請市長參與。 **1150212水利處/北市工水秘字第1156014001號(同1150112水利處/北市工水秘字第1156007572號)** 本案預定115年3月底完工。 **1150326里長會議發言：** 請提供確切完工時間，並於驗收前辦理會勘。 聯絡窗口：水利處 工務科 郭軒圻 電話：02-86632953	B	1.請水利處依里長需求，提供確切完工日期，並辦理驗收前會勘。 2.請水利處出席下次會議。 3.持續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
11402 01	萬和里	建請將穿越本里之水源高架橋隔音牆更新。	新工處	**1140217新工處/北市工新養字第1143013697號：** 新工處已納入全市高架道路隔音牆更新計畫辦理。 **1140225新工處會議發言：** 本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案至明年後擴的更新路段辦理。 **1140327新工處會議發言：** 已與里長確認施作範圍、期程，排定115年施工。 **1141229新工處會議發言：** 已於12月5日辦理會勘。 **1141230新工處電郵回復：** 已於114年12月15日進場施工。 **1150326新工處會議發言：** 目前靠近住家處之隔離牆已完成拆除，預計於9月底完成更新。 聯絡窗口：新工處 林筱莉 電話：29313767	B	持續列管
11404 03	萬和里	建請儘速完成萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程及夜間照明點交或管理權屬機關。	水利處 公園處 文山區公所	**1140416水利處/北市工水秘字第1146025370號** 本案抽水機設施已於111年4月8日移交給本局公園處，無本處應辦事項。 **1140416公園處/北市工公護字第1143019985號** 本案萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維管。 **1140507水利處/北市工水秘字第1146029108號** 一、本案已於本局108年8月23日北市工授水字第1086046513號函會議紀錄，本案完工後，由本局公園路燈管理工程處維護管理及支付電費。 二、本案已於本局公園路燈管理工程處北市工公藝字第1103066948號函於電表用印回復本處。 三、本案已於本局公園路燈管理工程處111年6月10日北市工公港字第1113028684號回復本處同意交接清單。 四、另本案為驗收紀錄為本處111年3月28日北市工水工字第1116022165號及本處111年4月28日北市工水工字第1116027066號，供本局公園路燈管理工程處調閱。 **1140527里長會議發言** 抽蓄工程有兩套系統，一套是防洪系統的抽蓄水，直接從水門抽到一號公園的蓄水池，另一套是一號公園本身的抽蓄。夏天缺水，需從防洪系統的抽蓄水補水到公園內的蓄水池，請協助釐清兩套系統權責。 **1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號** 本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 **1140609公園處/北市工公護字第1143030028號** 萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維管。 **1140709水利處/北市工水秘字第1146040575號** 本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 **1140721文山區公所/ 北市文民字第1146019028號** 本所114年7月15日召開「為萬和里辦公處建請儘速完成萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程點交或管理權屬機關召開協調會」會議紀錄： 1. 依本府工務局 108 年 8 月 23 日北市工授水字第 1086046513 號「協調本市文山區萬和 1 號公園動力引水工程施工及後續為館事宜」會議紀錄所述，相關設施由水利處施工後移交予公園處維管並編列相關預算。 2. 本案請公園處於 8 月市容會報（114 年 8 月 13 日）前召開現勘，邀集施作廠商、水利處、區公所及里辦公處，至現場確認鑰匙開關、控制箱操作等相關事宜，後續再跟區公所協調維護管理分工及移交作業。 **1140826水利處/北市工水秘字第1146049544號** 本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 **1140915文山區公所萬和1號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程點交疑義會勘會議紀錄** 1. 請水利處查詢萬和1 號公園改造案內相關抽蓄水工程規劃設計資料，並通知本所。	B	1.請經建課兩周內與廠商確認，並儘速開單。 2.邀請里長一同確認清淤及塌陷情形。 3.持續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
				2. 請公園處查詢萬和 1 號公園改造工程的整體規劃設計資料，並函送本所。 **1141007水利處/北市工水秘字第1146056986號** 本案設計緣由係為景觀改造，依本府工務局會議記錄(108年8月23日北市工授水字第1086046513號函)，由本處施作後移交公園處維管。故抽水機是否操作或啟動，建洽維管單位公園處。 **1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號** 一、有關萬和里萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程一案，依本局會議紀錄（108年8月23日北市工授水字第1086046513號函），本設施由本處施作後移交公園處維管，並於111年4月8日完工及驗收後辦理移交，本案公園處於111年6月10日北市公港字第1113028684號函回復本處同意交接清單。 二、本案交接清單明載保固期限至113年4月8日止，於保固期內，未有通知本處設施損壞情形。因保固期已過，本處亦無契約上之強制力，本設施相關使用情形及修繕應由維管單位自行辦理，故本處無法依指示請本案施作廠商出席與會。 **1141208水利處/北市工水秘字第1146068373號** 一、本案萬和公園動力引水設施(抽水井及抽水機等設施)，本處已於111年4月8日移交至本局公園處，另依114年7月30日會勘紀錄該設施本局公園處移交至文山區公所。 二、經本處於114年11月27日現場勘查抽水設施及鄰近排水箱涵，確認抽水井有一定水位，以及箱涵連接設施之進水口無睹塞情形，將再行與區公所確認抽水事宜。 **1141209公園處/北市工公護字第1143068053號(同1140804/北市工公港字第1143043092號、1141003公園處/北市工公護字第1143054885號回復)** 路燈:本案萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維管。 114年7月30日召開「為萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程點交一事，辦理會勘」會勘紀錄： 1. 本案經和與會單位查看，景二號疏散門旁抽水井內水位不高，故初步判斷抽水馬達應有自動運轉的功能。現場已將抽水馬達自動運轉抽水時間調整為上午11時，如抽水井內水位高於抽水馬達最低運轉水位(約為60公分)，則抽水馬達將自動抽水至萬和一號公園運轉30分鐘。 2. 本案現場點交抽水馬達設備及抽水馬達控制箱鑰匙1支予文山區公所，另水利處現場提供抽水馬達操作手冊及抽水設備設計圖，本處將掃描圖檔隨函寄送予文山區公所。 **1141229水利處會議發言** 本案於114年12月11日至現場進行試抽水作業，抽水設備功能正常，後續有關公園景觀部份，續請公園處及區公所委外處理。本案建請解除列管水利處。 **1141229里長會議發言** 1.現場發現抽水設備的變電箱定時功能無法使用，故僅能藉人工手動方式啟動。 2.另發現水流至公園後會自然流失，可能於下流處有滲漏(坑洞)的情形，希冀後續由公園處及區公所辦理會勘。 **1150127文山區公所回復：** 有關淤泥的部分，目前排定4月底前辦理清淤作業。 **1150127里長會議發言：** 另外橋下塌陷的問題，可能要再確認橋下情況，以便後續灌漿。 **1150206北市工公護字第1153006811號(1150115公園處/北市工公港字第1153002423號)** 1.經與會單位確認溪州街供水設備啟動後水源可流入萬和1號公園內，另公園內水循環系統馬達運轉正常，初步研判管線可能為淤泥阻塞，建請文山區公所清理馬達水池淤泥後再觀察供水循環管線。 2.有關萬和1號公園箱涵，請水利處另案邀集環保相關單位確認箱涵本體完整性。 **1150212水利處/北市工水秘字第1156014001號(1150120水利處/北市工水水字第1156010368號)** 於115年1月16日與本府環境保護局及萬和里辦公處現場勘查，鄰近萬和1號公園箱涵結構良好尚無破損。 **1150326水利處會議發言：** 經確認本處無相關的探勘儀器。		

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
				1150326區公所會議發言： 目前已與廠商確認淤積情形，俟開單後進行施作；另有關變電箱定時開關部分亦同。 聯絡窗口：水利處 下管科 劉醇國　電話：02-29312387 公園處路燈南區 謝隆冬　電話：2368-4080 公園處南港管理所 李小姐 電話：27833685分機277		
11409 01	萬和里	建請重新補植二號公園喬木	文山區公所	1140915文山區公所回復： 因灌木保活期，預計115年5月補植。	B	持續列管
11410 01	萬和里	建請於溪洲河濱公園增設監視器以維護治安。	水利處 警察局	1141020水利處/北市工水管字第1146059677號 本處監視器主要係提供防汛需求而裝設，如疏散門啟閉、河道漫淹、觀看水尺、堤外道路廣場積淹水等，故非屬前述事項部分之監視器，非本處權責，如涉及治安部分之監視器仍應請本府警察局評估。 1141022警察局/北市警預字第1143105859號(同1141013警察局/北市警預字第1143102471號) 一、 查依「臺北市錄影監視系統設置管理自治條例」(下稱自治條例)第3條規定，錄影監視系統係指臺北市政府所屬各機關於本市公共場所設置之攝錄影音設備；另第4條規定，各機關應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為設置目的，並依第5條、第6條規定向本局提出申請；本局受理後則依第7條、第8條辦理現場會勘及設置許可、使用許可之准駁事宜。 二、 依據本府105年7月12日府警預字第1053189200號會議紀錄函示，有關錄影監視系統建置權責分工事宜，其中會議臨時動議之結論載明，依自治條例規定：「警察局為錄影監視器主管機關，非建置機關，於本市各公共場所設置錄影監視系統，應由各個權管機關本於權責辦理……；警察局將依自治條例規定，協助權責單位辦理。」 三、 綜上，敬請貴處依自治條例規定，評估辦理旨案河濱公園內監視器之設置事宜；後續視貴處需求，由本局依自治條例規定協助辦理。 1141028水利處會議發言 本處將邀集主計處研議監視器設置預算之編列可行性及相關規定。 1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號 基於里長建議地點屬新店溪及景美溪匯流口，綜合水情、颱風撤離及環境等監視之考量，本處將後續納入排程進行監視器設置。 1141125里長會議發言 經查目前警察局已設立2支監視器。 1141208水利處/北市工水秘字第1146068373號 將納入115年度預算排程進行監視器設置。 1141229水利處會議發言 目前正標辦發包作業，預計設立1支監視器並以觀測匯流口為主要範圍。 1141229里長會議發言： 考量到河濱公園腹地廣大，就目前的監視器設置及規劃，尚不足夠涵蓋，希冀水利處及警察局可以未雨綢繆，增加設置量能以強化治安。 1150106警察局/北市警預字第1153040095號 本局現有錄影監視系統設置點位，均公告於本局官網。 1150112水利處/北市工水秘字第1156007572號 本處將於下次會上提供本處監視器彙整表。 1150127水利處會議發言： 本處採租賃方式設置監視器，經查全市河岸共架設110支左右。另外有關監視器設置地點部分，可再跟里長討論架設位置。 1150212水利處/北市工水秘字第1156014001號 本處將於下次市容會報會議現場提供本處監視器位置及影像。另設置位置將俟經費允許後，再辦理會勘邀集里長至現場討論。 1150326里長會議發言： 經查景二號疏散門另有一隻監視器。 聯絡窗口：警察局 莊文育 電話：23717581警用2155 文二分局 陳中龍 電話：29331605 水利處河管科 何勝益 電話：1999#3052	B	1.請警察局及水利處確認景二號疏散門監視器權屬，並提供畫面。 2.請水利處辦理設置前會勘時邀請里長出席確認監視器架設點位。 3.持續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
11501 01	萬和里	建請於萬和三號公園西南角側溝改為場鑄式，出入口順平	新工處	**1150127新工處會議發言** 預計於2月份辦理設計前會勘，並於今年8月前完成施作。 **1150127里長會議發言** 希望公園出入口銜接路面測溝的部分可以先順平，避免出入危險。 **1150305新工處/北市工新維字第1153017472號** 115年2月24日會勘結論確定施作側溝蓋更新。 **1150326新工處會議發言** 預計於115年4月中辦理施工，工期約1個月。 聯絡窗口：新工處 潘佳旻 電話：27208889#8224	B	持續列管
10812 03	明義里	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	台電 工務局	**1130628台電會議發言：** 6/26台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將持續針對明義里2案研擬精進作為。 **1140225捷運局會議發言：** 南環段670標預計3/28開工，3/30開工典禮屆時將邀請區長出席，後續捷運施工初期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部份預估於年底後施作。 **1140919捷運局會議發言：** 二工處於木柵路二段67巷～125號南環 Y03站北側進行人行道削減，施作期程為114年8月30日至10月31日(約為期2個月)，預計於114年11月1日交維切換，施作木柵路二段南側之 Y03車站施工作業，屆時台電可以利用捷運交維進行施工。 **1140923台電會議發言：** 本案已於7月底辦理地下化會勘，現場與里長就設備位置進行說明，並收受里長之書面意見，均已納入規劃設計，設計完成後將再安排進場施作。 **1141028捷運局會議發言：** 目前南環段 Y03站預定於11月1日進行第一階段交通維持計畫，工期預計為21個月，至116年7月31日止。期間台電可配合進場，並與施工廠商協調工序安排事宜。 **1141125台電會議發言：** 將先行進場辦理電桿拆除作業，相關項目目前正進行設計變更。 **1141229台電會議發言：** 俟變電箱沉土作業完成後進場。 **1150127台電會議發言：** 木柵路2段121巷已下地，目前正在確認線路。 **1150326台電會議發言：** 目前工程契約發包中，俟發包後安排進場。 聯絡窗口：台電 王奎鈞 電話：29595111#2239 工務局 道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 (都發局 林俊學 電話：27815696轉3048) (財政局 余泇諭 電話：02-27208889/1999轉1171) (都更處更新事業科 蘇雅婷電話:2781-5696轉3065)	B	持續列管
10901 01	明義里	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	台電 工務局 捷運局 (財政局) (都發局) (都更處)			持續列管

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
11403 05	興昌里	興德路大排水溝長期散發異味影響市容	衛工處 水利處 都發局	**1140327衛工處會議發言** 114年3月26日已完成現勘，並已通知里長，將分三階段進行： 第一階段： 將交辦興德路鐵皮屋及木材行接管。 第二階段：萬美國宅社區 將持續與都發局協調，並辦理會勘，協助住戶改管。 第三階段：興德路66巷 擬辦理會勘，並向住戶說明，內部將請住戶自行改管，外部則由本處負責接管。 **1140417衛工處/ 北市工衛維字第1143071483號** 本處已於114年3月26日會同里長前往興德大排勘查，並與里長說明有關興德路附近鐵皮屋、萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號）及興德路66巷附近住戶污水接管，本處後續將分階段評估協調辦理施工相關事宜。 **1140429衛工處會議發言** 萬美國宅、興德路66巷已交辦設計，預計5月初設計審查完成，路證核發後進場施工。 **1140515衛工處/北市工衛維字第1143075089號** 1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等地區之設計成果審查，後續俟路證核發後，即可進場施工。 2.萬美國宅部分目前已委由廠商調查設計中，俟廠商提送設計成果後，將依研擬之方案，邀集各相關單位辦理會勘，以確認該社區污水接管方式。 **1140612衛工處/ 北市工衛維字第1143078742號** 1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等地區之設計成果審查，刻正辦理施工前置作業及路證申請，俟路證核發後，即可進場施工。 2.另萬美國宅部分，目前辦理設計審查中，因設計接管方案涉及後續萬美國宅廢除化糞池改設污水坑與建物內部污水改管問題，本處已訂於114年6月5日上午邀集相關單位現場會勘協調接管相關事宜。 **1140626衛工處會議發言** 1.萬美國宅部分，與都發局共同設計中。 2.興德路59巷部分，6/20已申請路證進場，6/25道路段已施工完成，目前待私地主改管接管。 **1140701臺北市議會/議秘服字第11419148340號** （一）請衛工處於114年底前將萬美國宅衛工外管設置完成。 （二）請都發局於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜接外管完成。 **1140709都發局/北市都服字第1143048731號** 本局將依旨案會勘結論，俟衛工處將萬美國宅衛工外管設置完成後，接續於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜接外管完成。 **1140724衛工處/北市工衛維字第1143082599號** 1.萬美國宅部分，配合都發局預算本處將於114年底前道路段施工(萬美國宅內部由都發局負責)。 2.興德路59巷部分，本處11年6月25日道路段已施工完成， 目前待私地主改管接管。 **1141028里辦公處會議發言** 請協助確認以下事項: 1.萬美國宅內部改管部分，都發局相關期程 2.萬美街、興德路的私地主改管是否有獎懲制度? **1141028衛工處會議發言** 經與法制單位確認，該案屬違章建築，因無建照及使照，無相關裁罰依據，僅能透過協調方式處理。 **1141125都發局會議發言** 萬美國宅地下室改管及引道銜接部分，現正進行規劃設計。	B	持續列管

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
				1150108衛工處/北市工衛維字第1153020143號(同1141204衛工處/北市工衛維字第1143100289號) 1.萬美國宅部分，本處已完成公訓處內部埋管及道路段施工(萬美國宅內部改管由都發局編列預算中，後續改管出地界線接入本處系統)。 2.興德路59巷部分，本處6/25道路段外部管線已施工完成， 目前等待私地主改管接入本處管線。 **1150112水利處/北市工水秘字第1156007572號(同1141208水利處/北市工水秘字第1146068373號)** 本案本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估，已提供加蓋形式，惟本案涉及土地尚有各權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所洽各地主協調並取得土地無償使用同意書，案經私地地主回函表示不同意辦理加蓋工程，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已經文山區公所同意解除列管。 **1150127里辦公處會議發言：** 私地主的部分，因多為承租戶，故里長也不知道地主身份，能否請相關單位發文通知。 **1150210衛工處/北市工衛維字第1153023782號** 本案將於農曆年後盡快辦理會勘確認住戶改管意願。 **1150326衛工處會議發言：** 已於115年3月初辦理會勘。 **1150326都發局會議發言：** 目前正辦理萬美國宅汙水接管委託設計案。 聯絡窗口：衛工處 徐慶堂 電話：02-86637284 水利處 下管科 詹凱翔 電話：02-29312387		
11404 07	興旺里	增建興福國中地下停車場	教育局興福國中停管處	**1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄** 1.本案經與里長說明，里長表示希望未來校舍整建規劃，應納入地下停車場，並提供規劃期程。 2.本案改列市容會報列管。 **1140424停管處電郵回復** 為維護學生上課權益及教學環境，停管處僅配合於校舍新增改建工程時一併施作地下停車場，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第3條附表規定，於學校用地地下作停車場使用應先徵得該管主管教育行政機關同意。倘學校有校舍增改建計畫時，停管處將依目標年停車供給需求情形，評估增建地下停車場可行性。 **1140428教育局會議發言** 目前興福國中尚未在興建及改建計畫排序中，後續如有進入排序，將於設計規劃階段請停管處評估是否參建停車場。 **1140702教育局評估報告** 1.查興福國中目前校舍狀況良好，且校舍屋齡皆未逾50年，故尚無校舍新建或改建需求。 2.倘未來有相關改建計畫，將於規劃階段邀請停管處評估，周邊停車需求併納入規劃，以解決停車空間不足問題。 **1141125教育局會議發言** 本處依學校安全現況提供校舍改建之排序，惟興福國中目前尚未列入。 **1150326教育局會議發言：** 經查興福國中目前校舍最老年限為49年，尚未列入本市校舍改建計畫中。如有納入，屆時再邀停管處一同參建。 聯絡窗口：教育局 廖以芙 電話：02-27208889#6364	B	持續列管

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	115年3月份會議主席裁示
11404 09	博嘉里	萬芳交流道增設高架道路至木新路	交通局 捷運局 水利處 新工處 交工處	**1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄** 1.本案請交通局彙整相關局處意見，並進行可行性評估。 2.本案改列市容會報列管。 **1140424交通局電郵回復** 本局於114年4月9日召開相關會議彙整各單位意見，刻正辦理可行性評估作業；處理等級為 B 級。 **1140428主席裁示** 請交通局進行可行性評估，並與里長保持聯繫，出席9月份市容會報。 **1140915交通局/北市交規字第1143044502號** 交通局114年9月11日召開「萬芳交流道增設高架道路至木新路」可行性評估結果討論會議紀錄： 有關「萬芳交流道增設高架道路至木新路」可行性評估，經初步評估「萬芳交流道增設高架道路至新光路」方案較具可行性，本局將就上述銜接新光路方案納入115年文山區整體交通規劃案中繼續研議。 **1140923里辦公處會議發言** 里長建議市府除效益面向外，亦應納入居民交通使用需求予以考量。尤其因建案持續增加，木柵路四段預計辦理區段徵收，未來交通使用量勢將提升，盼市府一併納入評估。 **1141007水利處/北市工水秘字第1146056986號** 一、有關萬芳交流道增設高架道路一事，本處不建議路線設置於景美溪行水區，依方案將多處平行景美溪河岸設置高架橋墩柱，會造成整體地形地貌大量改變並減少河川通洪斷面，進而影響整體防洪安全。 二、於113年2月17日研商會議經濟部第十河川分署亦表明本方案多處景美溪河川區域平行河岸設置高架橋墩柱，其影響非僅單點而是全面性，考量景美溪整體河防安全，位於河川區域範圍內之路線難以執行且不宜推動。 **1150112水利處/北市工水秘字第1156007572號(同1141208水利處/北市工水秘字第1146068373號)** 本案交通局評估中，本處後續將配合審查。 **1150123交通局電郵回復** 本案已納入115年文山區整體交通規劃案。 聯絡窗口：水利處 河工科 孫偉銘 電話：1999分機8180 交通局 顏瑜 電話：02-2720-8889轉6851	B	持續列管

九、 臨時動議：無。

十、 區政督導員宣導事項：無。

十一、主席結論： 感謝大家配合。

十二、散會（上午 10 時 45 分）