臺北市政府工務局新建工程處會勘紀錄

一、事由：為本市「內湖區金湖路雙側人行道更新及拓寬案」設計前暨地區說明會。

二、時間：105 年 10 月 11 日(星期二)下午 2 時 30 分

三、地點：內湖區金湖里辦公處

四、主持人：田股長廣平　　紀錄：黃政德

五、參加單位：詳簽到表

六、會勘結論：

(一)旨揭位置係屬本處公民參與預算人行道拓寬及更新案並為「市長與里長市政座談會」列管案件，因當地里辦公處建議該路段人行道寬度不足供民眾通行，避免民眾與車爭道，以為行人之通行安全，確有拓寬人行道之必要。

(二)本案經與會單位及當地里辦公處同意由新工處處理，本市「內湖區金湖路雙側人行道更新及拓寬案」之設計原則如下：

1、鋪面為防滑預鑄高壓混凝土塊磚，並考量洩水坡度。

2、配合行穿線位置、轉彎處及街廓端部，設置無障礙斜坡道。

3、依交工處路型規劃，人行道拓寬至側溝，並設置直落式進水口銜接水溝，並辦理水溝清疏、溝體檢查及修補，並每約 5 公尺設置化妝蓋板清掃口或細目型鍍鋅格柵蓋板。

(三)本案施作範圍如有車行斜坡道或無障礙斜坡道之設置需求，請當地里辦公處協助住戶向本處提出申請。

(四)本案施工範圍內交通號誌(含管線)遷移作業，請本市交通管制工程處協處相關事宜，其相關費用亦規定辦理。

(五)請施工單位先行辦理施工前準備作業，俟本處各項配合作業完成後即可開始施工，並請於施工前一星期通

知當地里辦公處等相關單位。

—以下空白—