臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會議紀錄

一、 會議事由：辦理大安森林公園之友基金會於大安森林公園「大漁櫻種植」工程說明會

二、 會議時間：108 年 2 月 22 日（星期五）下午 14 時 30 分

三、會議地點：大安森林公園-綠化教室

四、主 持 人： 王主任淑雅

五、出席單位及人員：如簽到單

六、會議意見：

(一)基金會

本次櫻花種植品種為大漁櫻，該品種耐風、適合沿海、亦較其他品種耐熱，經日本及台灣兩地檢疫合格，並已隔離管理 1 年時間確定無病蟲害。櫻花喜好陽光及需排水性良好之土層，本次工程會翻鬆樹穴範圍(長、寬各 3 公尺，深度達 1 公尺)之土壤，並於深 60 公分處設置排水層及暗渠，以利排水，並進行土壤品質改良、增加推肥，以利櫻花苗生長。施工過程採用乙種(透空)圍籬圍設，於種植後設置長寬各 1 公尺之低矮圍籬，避免根系範圍土壤踏實，影響櫻花根系生長，並於低矮圍設外，增設櫻花種植說明牌，使民眾能瞭解種植櫻花的細節。本次經公園處審查後，預計種植 15 株櫻花，依樹距 8~10M 種植。種植區域周邊修剪 24 棵垂榕，移除 3 棵經公園處評估確認之危木，亦可避免過度遮蔭。櫻花種植期間，將舉辦室內課程與戶外種植活動，邀學界、官方與產業界共襄盛舉。

(二)龍門里-黃里長絹家

1.施工前應提早公告說明，並於公告中增設櫻花相關照片，讓民眾了解要種什麼、要做什麼。

2.移除樹木中有印度紫檀，建議移植至公園內它處種植。

(三)龍安里-洪里長秋甲

1.櫻花樹距 8~10 公尺，可讓櫻花生長有足夠空間。

2.和平東路洗石子上設置木椅，請主任能盡速移除。

3.建議未來大安森林公園攤販設置位置能在外圍，減少草地踩踏。

(四)新龍里-李里長淑梅

設置圍籬時段要提前張貼公告，並加註詳細說明，以利民眾瞭解施工內容及施工期程，減少民種負面觀感。

(五)民炤里-周里長暉泰

本次種植為示範櫻花種植，後續基金會會規劃舉辦櫻花議題研討會，於會中能回應櫻花相關問題，並建議能有客觀數據說明種植櫻花相關的條件，傳達給民眾建立適地適種的觀念與正確方法。

(六)龍生里-沈里長鳳雲

過去大安森林公園露天音樂台種植許多櫻花，最後存活率不高，針對本次櫻花種植，可多瞭解。

(七)陳鴻楷副執行長

本次種植櫻花屬平地櫻花，需要的低溫時數較少，本次種植 15 棵進行示範，里長與里民可於本案種植櫻花過程

學習櫻花生長條件等知識(里內哪些土壤、區域適合種植)，如有適宜地點，基金會可提供幾株給里長申請種植。另於施工圍籬外，基金會設置看版文字及 QR-code 等方式加註詳細櫻花說明，以利民眾瞭解。

(八)青年所-王主任淑雅

本次種植 15 株櫻花，樹距 8~10 公尺，並翻鬆表土深 1 公尺，於表土深 60 公分處設置排水層，並於完工後植穴長、寬各 1 公尺之圍籬，以減少踩踏，影響生長。

七、結論：

本次櫻花種植計畫，於 3 號入口生態池處種植 15 株櫻花，該區域內修剪 24 棵垂榕，請基金會納入里長意見調整，另印度紫檀再依生長條件評估，如可保留，另尋適當區域進行移植。施作工程請於設置施工圍籬前，提早 3 天至 1 周張貼公告說明施工內容與預計總施工期程，並於告示牌內增加照片圖示說明，以利民眾能清楚瞭解種植的樹種，於該地區加強說明，減少民眾負面觀感。

八、散會(下午 16：00)