萬大-中和-樹林線
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會 計 月 報

中華民國114年8月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	153,600	-	44,429,096
				罰款及賠償收入	-			44,429,096		
	800			04308000000	-	-	-	153,600	-	44,429,096
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			44,429,096		
		03		04308000300	-	-	-	153,600	-	44,429,096
				賠償收入	-			44,429,096		
			01	04308000301	-	-	-	153,600	-	44,429,096
				一般賠償收入	-			44,429,096		
				3080001080000	-	-	-	-	-	56,870
				臺北市政府捷運工程局	-			56,870		
				3080006080000	-	-	-	600	-	54,405
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			54,405		
				3080007080000	-	-	-	75,000	-	36,003,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			36,003,679		
				3080008080000	-	-	-	78,000	-	8,314,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			8,314,142		
05				05300000000	-	-	-	-	-	1,036,640
				規費收入	-			1,036,640		
	800			05308000000	-	-	-	-	-	1,036,640
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,036,640		
		03		05308000300	-	-	-	-	-	1,036,640
				使用規費收入	-			1,036,640		
			03	05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費	-			62,676		
				3080001080000	-	-	-	-	-	62,676
				臺北市政府捷運工程局	-			62,676		
			06	05308000306	-	-	-	-	-	973,964
				場地設施使用費	-			973,964		
				3080001080000	-	-	-	-	-	2,951
				臺北市政府捷運工程局	-			2,951		
				3080006080000	-	-	-	-	-	385,018
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			385,018		
				3080007080000	-	-	-	-	-	72,234
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			72,234		
				3080008080000	-	-	-	-	-	513,761
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			513,761		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
06				06300000000	-	786,899,448	202,593,951	177,722	-	-75,112,265
				信託管理收入	786,899,448			127,481,686		
	800			06308000000	-	786,899,448	202,593,951	177,722	-	-75,112,265
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			127,481,686		
		02		06308000200	-	786,899,448	202,593,951	177,722	-	-75,112,265
				建設共同管道收入	786,899,448			127,481,686		
			01	06308000201	-	786,899,448	202,593,951	177,722	-	-75,112,265
				建設共同管道收入	786,899,448			127,481,686		
				3080001080000	-	786,899,448	202,593,951	177,722	-	-75,112,265
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			127,481,686		
07				07300000000	-	-	-	-	-	1,921,717
				財產收入	-			1,921,717		
	800			07308000000	-	-	-	-	-	1,921,717
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,921,717		
		01		07308000100	-	-	-	-	-	522,474
				財產孳息	-			522,474		
			03	07308000103	-	-	-	-	-	21,830
				租金收入	-			21,830		
				3080001080000	-	-	-	-	-	21,830
				臺北市政府捷運工程局	-			21,830		
			05	07308000105	-	-	-	-	-	500,644
				土地以外不動產租金	-			500,644		
				3080001080000	-	-	-	-	-	15,600
				臺北市政府捷運工程局	-			15,600		
				3080007080000	-	-	-	-	-	485,044
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			485,044		
		05		07308000500	-	-	-	-	-	1,399,243
				廢舊物資售價	-			1,399,243		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	1,399,243
				廢舊物資售價	-			1,399,243		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	240,860
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			240,860		
				3080008080000	-	-	-	-	-	1,070,273
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			1,070,273		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,823,758,603	64,318,349	-	-862,073,298
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,961,685,305		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,823,758,603	64,318,349	-	-862,073,298
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			13,961,685,305		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,823,758,603	64,318,349	-	-862,073,298
				補助收入	-2,000,050,883			13,961,685,305		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,823,758,603	64,318,349	-	-862,073,298
				中央各部會補助	-2,000,050,883			13,961,685,305		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,823,758,603	64,318,349	-	-862,073,298
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			13,961,685,305		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,922,174,565	67,853,402	-	-627,343,437
				其他收入	17,747,116,105			23,294,831,128		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,922,174,565	67,853,402	-	-627,343,437
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			23,294,831,128		
		02		12308000200	-	-	-	8,767	-	13,711,329
				雜項收入	-			13,711,329		
			10	12308000210	-	-	-	8,767	-	13,711,329
				其他雜項收入	-			13,711,329		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	8,767	-	957,813
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			957,813		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,643,469
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,643,469		
				3080008080000	-	-	-	-	-	11,007,117
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			11,007,117		
		03		12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	23,922,174,565	67,844,635	-	-641,054,766
				其他收入	17,747,116,105			23,281,119,799		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,922,174,565	67,844,635	-	-641,054,766
				地方政府配合款	17,747,116,105			23,281,119,799		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,922,174,565	67,844,635	-	-641,054,766
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			23,281,119,799		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,948,527,119	132,503,073	-	-1,517,141,547
					16,533,964,670			37,431,385,572		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,948,527,119	132,503,073	-	-1,517,141,547
					16,533,964,670			37,431,385,572		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
60				6000000000000	49,321,084,227	-	75,358,349,672	58,939,964,049	460,199,965	5,591,052,518
				交通支出	26,037,265,445	-			53,348,911,531	
					-	-			-	3,234,400,071
					-	-				
	800			6030800000000	49,321,084,227	-	75,358,349,672	58,939,964,049	460,199,965	5,591,052,518
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	26,037,265,445	-			53,348,911,531	
					-	-			-	3,234,400,071
					-	-				
		02		6030800020000	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,748,892,017	3,343,169	170,283,855
				工務行政*	-611,165,564	-			1,578,608,162	
					-	-			-	3,506,745
					-	-				
			02	6030800020200	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,724,511,076	3,343,169	168,664,524
				行政管理*	-618,011,399	-			1,555,846,552	
					-	-			-	3,506,745
					-	-				
				010000	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,631,202,691	3,160,535	156,218,337
				人事費*	-572,170,544	-			1,474,984,354	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				3080001080000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				臺北市政府捷運工程局	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				3080006080000	650,933,294	-	258,187,010	252,922,959	2,003,379	12,872,359
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-392,746,284	-			240,050,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	353,430,845	-	508,244,759	487,470,674	1,157,156	47,108,640
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	154,813,914	-			440,362,034	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				3080008080000	383,084,495	-	502,311,232	502,093,202	-	55,566,128
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	119,226,737	-			446,527,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				020000	163,797,459	-	119,792,604	93,308,385	182,634	12,446,187
				業務費*	-44,004,855	-			80,862,198	
					-	-			-	6,745
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	11,787,639	102,935	2,364,662
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			9,422,977	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	7,705,428	25,114	1,721,827
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			5,983,601	
					-	-			-	6,745
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	35,216,125	50,702	3,917,212
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			31,298,913	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,599,193	3,883	4,442,486
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,156,707	
					-	-			-	-
					-	-				
				040000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				獎補助費*	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	6030800020300	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	-	1,619,331
				一般設備*	6,845,835	-			22,761,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	-	1,619,331
				設備及投資*	6,845,835	-			22,761,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	4,067,900	-	4,260,591	4,235,000	-	517,108
				臺北市政府捷運工程局	192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	7,711,658	-	8,186,960	3,169,000	-	318,476
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	475,302	-			2,850,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	9,595,958	-	15,245,958	11,546,304	-	518,085
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	5,650,000	-			11,028,219	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	5,235,958	-	5,763,800	5,430,637	-	265,662
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	527,842	-			5,164,975	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,885,068	180,325,870
				工程細部設計*	498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,390,157
					-	-				
			01	6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,885,068	180,325,870
				技術顧問服務*	498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,390,157
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				030000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,885,068	180,325,870
				設備及投資*	498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,390,157
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,885,068	180,325,870
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,390,157
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,750,336
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,750,336
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,750,336
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,750,336
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
		95		6030800950000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800950100	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				030000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				設備及投資*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		96		6030800960000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800960100	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				090000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				預備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
		97		6030800970000	-	-	1,180,349,672	303,890,927	-	217,598,069
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			86,292,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道技術顧問服務*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				030000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				設備及投資*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				臺北市政府捷運工程局	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			17	6030800971700	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	163,092,598
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			62,951,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	163,092,598
				設備及投資*	1,102,501,794	-			62,951,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	163,092,598
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			62,951,402	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	41,382,446,901	453,971,728	4,932,872,388
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			36,449,574,513	
					-	-			-	3,151,503,169
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	41,382,446,901	453,971,728	4,932,872,388
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			36,449,574,513	
					-	-			-	3,151,503,169
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	41,382,446,901	453,971,728	4,932,872,388
				設備及投資*	16,263,635,026	-			36,449,574,513	
					-	-			-	3,151,503,169
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				3080006080000	9,116,221,392	-	15,299,963,000	6,151,625,700	183,023,997	2,885,729,673
				臺北市政府捷運工程局機	6,183,741,608	-			3,265,896,027	
				電系統工程處	-	-			-	2,008,848,121
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	18,965,005,494	155,439,486	732,729,672
				臺北市政府捷運工程局第	6,039,025,209	-			18,232,275,822	
				一區工程處	-	-			-	568,908,052
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	16,265,815,707	115,508,245	1,314,413,043
				臺北市政府捷運工程局第	4,040,868,209	-			14,951,402,664	
				二區工程處	-	-			-	573,746,996
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	58,939,964,049	460,199,965	5,591,052,518
					26,037,265,445	-			53,348,911,531	
					-	-			-	3,234,400,071
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	58,939,964,049	460,199,965	5,591,052,518
					26,037,265,445	-			53,348,911,531	
					-	-			-	3,234,400,071
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	58,939,964,049	460,199,965	5,591,052,518
					26,037,265,445	-			53,348,911,531	
					-	-			-	3,234,400,071
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/4

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,253,164,922	負債	5,631,917,723
流動資產	6,130,774,799	流動負債	5,567,005,079
專戶存款	2,895,684,728	應付代收款	5,566,346,435
零用金	690,000	其他應付款	658,644
預付款	3,234,400,071	長期負債	3,076,900
固定資產	50,944,299,801	應付租賃款	3,076,900
土地	15,201,815,664	其他負債	61,835,744
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	41,446,553
累計折舊－房屋建築及設備	-16,396,484	應付保管款	20,389,191
機械及設備	36,822,698	淨資產	54,621,247,199
累計折舊－機械及設備	-25,446,563	資產負債淨額	54,621,247,199
交通及運輸設備	4,469,130	資產負債淨額	54,621,247,199
累計折舊－交通及運輸設備	-3,526,603		
雜項設備	5,416,985		
累計折舊－雜項設備	-3,256,741		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-10,114,160		
購建中固定資產	35,656,946,730		
無形資產	445,592,871		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,557,764		
其他資產	2,732,497,451		
暫付款	2,732,497,451		
合計	60,253,164,922	合計	60,253,164,922

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	12,239,137,970	應付保證品	12,239,137,970
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30_n　列印日期：114/9/4