信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會　計　月　報

中華民國113年2月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(代)

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國113年2月1日起至113年2月29日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 6 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0 頁至第 0 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0 頁至第 0 頁

三、平衡表……第 7 頁至第 7 頁

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	2,163,128
				罰款及賠償收入	-			2,163,128		
	900			04309000000	-	-	-	-	-	2,163,128
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-			2,163,128		
		03		04309000300	-	-	-	-	-	2,163,128
				賠償收入	-			2,163,128		
			01	04309000301	-	-	-	-	-	2,163,128
				一般賠償收入	-			2,163,128		
				3090008090000	-	-	-	-	-	2,163,128
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			2,163,128		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-28,039,894
				補助及協助收入	-3,021,601,000			866,009,945		
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-28,039,894
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			866,009,945		
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-28,039,894
				補助收入	-3,021,601,000			866,009,945		
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-28,039,894
				中央各部會補助	-3,021,601,000			866,009,945		
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-28,039,894
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			866,009,945		
12				12300000000	-	-	-	-	-	77,568
				其他收入	-			77,568		
	900			12309000000	-	-	-	-	-	77,568
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-			77,568		
		02		12309000200	-	-	-	-	-	77,568
				雜項收入	-			77,568		
			10	12309000210	-	-	-	-	-	77,568
				其他雜項收入	-			77,568		
				3090006090000	-	-	-	-	-	67,854
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			67,854		
				3090008090000	-	-	-	-	-	9,714
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			9,714		
				資本門合計	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-25,799,198
					-3,021,601,000			868,250,641		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	-	-	-25,799,198
					-3,021,601,000			868,250,641		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/3/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,233,770,695	1,137,989	1,602,172,326
					-2,535,688,000	-			4,631,598,369	
					-	-			-	209,862,660
					-	-				
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,233,770,695	1,137,989	1,602,172,326
					-2,535,688,000	-			4,631,598,369	
					-	-			-	209,862,660
					-	-				
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	205,744,627	-	18,802,106
					85,680,000	-			186,942,521	
					-	-			-	8,364,271
					-	-				
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	205,744,627	-	18,802,106
					85,680,000	-			186,942,521	
					-	-			-	8,364,271
					-	-				
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	202,721,588	-	17,868,632
					84,940,000	-			184,852,956	
					-	-			-	8,364,271
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
					-	-			42,778,009	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	15,574,206	-	15,574,206	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,989,138	-	158,929,138	158,925,111	-	16,850,164
					84,940,000	-			142,074,947	
					-	-			-	8,364,271
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/3/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,023,039	-	933,474
					740,000	-			2,089,565	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
					-	-			97,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	576,154	-	576,154	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	2,236,092	-	2,976,092	2,600,619	-	608,292
					740,000	-			1,992,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030900930000 工程細部設計*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/3/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-				
		94		6030900940000 交通工程設施補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
		95		6030900950000 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/3/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	6030900950100 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		96		6030900960000 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
			01	6030900960100 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
				090000 預備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
		98		6030900980000 捷運系統工程*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,329,435,277	1,137,989	362,254,370
					-1,104,461,000	-			3,967,180,907	
					138,000,000	-			-	198,088,530
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/3/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,329,435,277	1,137,989	362,254,370
					-1,104,461,000	-			3,967,180,907	
					138,000,000	-			-	198,088,530
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,329,435,277	1,137,989	362,254,370
					-1,104,461,000	-			3,967,180,907	
					138,000,000	-			-	198,088,530
					-	-				
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	1,969,856,000	-	1,539,576,000	709,095,000	-	263,958,025
					-430,280,000	-			445,136,975	
					-	-			-	137,781,379
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	6,089,443,000	-	5,553,262,000	3,620,340,277	1,137,989	98,296,345
					-674,181,000	-			3,522,043,932	
					138,000,000	-			-	60,307,151
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,233,770,695	1,137,989	1,602,172,326
					-2,535,688,000	-			4,631,598,369	
					-	-			-	209,862,660
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,233,770,695	1,137,989	1,602,172,326
					-2,535,688,000	-			4,631,598,369	
					-	-			-	209,862,660
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,233,770,695	1,137,989	1,602,172,326
					-2,535,688,000	-			4,631,598,369	
					-	-			-	209,862,660
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/3/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,916,988,669	負債	75,586,217
流動資產	280,387,952	流動負債	75,386,217
專戶存款	70,525,292	應付代收款	75,386,217
預付款	209,862,660	其他負債	200,000
固定資產	4,616,965,232	存入保證金	200,000
交通及運輸設備	382,058	淨資產	4,841,402,452
累計折舊－交通及運輸設備	-31,515	資產負債淨額	4,841,402,452
雜項設備	170,326	資產負債淨額	4,841,402,452
累計折舊－雜項設備	-62,488		
購建中固定資產	4,616,506,851		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	5,060,925		
暫付款	5,060,925		
合計	4,916,988,669	合計	4,916,988,669

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	551,047,440	應付保證品	551,047,440
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-