環南市場改建第二期工程變更設計協調會

會議紀錄

一、時間：108年11月28日（星期四）上午10時0分

二、　地點：臺北市市場處6樓簡報室

三、主持人：臺北市政府 王參議夢龍　　記錄：黃詩婷

四、　出席單位及人員　：如簽到表

五、　結論：

(一)　請啟達建築師事務所檢討環南市場二期工程地下1樓冰櫃降板深度，每一冰櫃攤設置冷凝水排水，並於冰櫃前設置地排。

(二)環南市場二期水、電箱設置位置以水電分開為原則，請啟達建築師事務所評估攤位內電箱以懸吊或立柱方式設置之可行性，並檢討攤位內背牆厚度。

(三)請啟達建築師事務所檢討攤位招牌設置高度及攤招下之日光照明燈以內崁方式設置之可行性，並評估攤位招牌設置於攤位後方之可行性。

(四)請啟達建築師事務所評估二期1樓到2樓綠地露臺，樓梯其中1座改設為電扶梯之可行性及其所需經費。

(五)請啟達建築師事務所於二期工程期間製作一處示範攤。

(六)基於1期網狀式天花板及走道上方吸音棧板不易清潔，請啟達聯合建築師事務所檢討2期是否有必要設置。

(七)考量二期完工後飲食攤及雜貨攤區域完整性，二期飲食攤及雜貨攤數量及配置位置如圖1。

六、散會(下午3時30分)。