

工程預算金額追加原因分析表

工程名稱	市警局中正第一分局辦公大樓新建工程		
預算主管機關	臺北市政府財政局		
原核定預算	追加後預算	追加金額	追加百分比
342,682,002	406,545,868	63,863,866	19%
項目	說明		
追加原因說明	因營建物價飆漲，多次招標均無人投標，經追加總工程費 63,863,866 元後始順利完成招標。		
追加預算核准過程說明	依本府附屬單位預算執行要點第 19 點規定併入工程結算年度之決算辦理。		
追加原因合理性-主(會)計意見	配合依相關程序辦理追加預算。		

填表人：林晴慧/財政局金融管理科/科員/7879

工程預算金額追加原因分析表

工程名稱	貓空纜車興建工程		
預算主管機關	財政局(市有財產開發基金)		
原核定預算	追加後預算	追加金額	追加百分比
1,180,000,000	1,357,803,622	177,803,622	15%
項目	說明		
追加原因說明	考量纜車後續營運安全及增設動物園園內站 200 坪服務空間，工期由 95 年度延長至 96 年度，需增設供水、用電、橋梁、自動收費系統及安全纜索等，致工程經費增加。		
追加預算核准過程說明	案經本府交通局於 95 年 8 月 11 日簽奉本府核准，依本府附屬單位預算執行要點第 16 點規定，函請市議會同意。		
追加原因合理性-主(會)計意見	配合依相關程序辦理追加預算。		

填表人：洪宛君/財政局金融管理科/科員/7876

工程預算金額追加原因分析表

工程名稱	文山區市民運動中心		
預算主管機關	臺北市政府財政局(市有財產開發基金)		
原核定預算	追加後預算	追加金額	追加百分比
459,200,000	565,670,250	106,470,250	23%
項目	說明		
追加原因說明	物價上漲造成營建成本增加致工程款經費不足。		
追加預算核准過程說明	案經本市體育處於95年10月24日簽奉本府核准於97年賡續以市有財產開發基金辦理增列擴大作業，並經本局提送市政會議審議，並於市政會議通過後，函送本市議會於97年1月15日同意。		
追加原因合理性-主(會)計意見	配合依相關程序辦理追加預算。		

填表人：吳國榮/財政局金融管理科/科員/3347

工程預算金額追加原因分析表

工程名稱	萬華車站大樓 BOT 案公益用樓層興建配合款		
預算主管機關	臺北市政府財政局		
原核定預算	追加後預算	追加金額	追加百分比
497,614,660	586,162,240	88,547,580	18%
項目	說明		
追加原因說明	因參建之公益樓層面積增加，由 18,410 平方公尺增加為 21,685 平方公尺，致工程經費增加。		
追加預算核准過程說明	案經本局於 103 年 6 月 30 日簽奉本府核准後，提送市政會議審議，並於市政會議通過後，函送本市議會同意。		
追加原因合理性-主(會)計意見	配合依相關程序辦理追加預算。		

填表人：高杏好/財政局金融管理科/科員/ 7876