

文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.6.1

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	111.6	台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)目前設計，路證申請資料準備中；本局俟台電公司申請路證將儘速辦理審核作業，經查目前台電公司尚未送件。
						台電	111.6.	預計5月底前送路證申請，6月進場施工。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	111.7	台電公司已申請道路挖掘埋設管路，本局已發證(許可證號：110007253，施工期間：111年4月6日至4月22日)已逾期，查目前台電公司尚未申辦展延。
						台電	111.7	興隆路4段2號有遇管障，已取得破溝申請；另興隆路4段8巷的部分已拿到私地同意書，目前申辦展延作業，預計7月會進場施作。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理審查作業	本都市更新案實施者已於110年8月19日取得其中甲區段之拆除執照，刻辦理拆除作業(另甲區段A1、B基地分別於111年3月2日、111年4月2日取得建造執照)；至乙區段都市更新案仍在都市更新審查程序中。
						台電		俟捷運局申請廢止用電時，台電公司將辦理會勘，確定供電設備放置位置，之後辦理地下化相關事宜。
						捷運局		目前Y3車站捷運工程招標中，未來台電電桿下地，可配合捷運施工期程，待發包出去將馬上開工，之後也會有管線遷移的協調會及辦理公開說明會等。

						工務局		俟捷運局申請廢止用電時，台電公司將拆除電桿。
109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	1.本處於110年10月13日拜會徐福進里長，里長表示能理解府內政策，惟因容積代金標售金額過低，爰私有地主希望市府徵收開闢。 2.有關本案本處後續擬納入本市公園開闢事宜，惟後續仍須視本府財源而定。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處		本案衛工處目前刻正提升周邊住戶接管率，並持續向里長溝通，本處將視衛工處辦理成果情形，再後續評估。
						衛工處		1.有關興德路大排水溝全面加蓋係屬水利處權管。 2.經查本處污水管線設施已到達該區範圍，屬公告地區範圍，目前接管率約達7成，剩餘未接管原因大多為違建、法定空地、私地等需住戶配合辦理退縮施工空間或自行改管銜接...等因素，現年度工程仍持續辦理溝通協調作業中。 3.已於111年3月9日與上游端大型社區辦理會勘協調接管事宜(第2次)，俟改管後銜接本處污水下水道系統。 4.萬美街2段61-87號(東坡庭園社區)已接入本處污水系統，本處持續推動本里接管作業，增加接管率。
						環保局		里長同意解列

110.05	110.05.04	1100504	市容會報	華興里 陳峙穎里長	永建市場、舊永建改建活化案 - 在文山打造【北市全齡全人教育示範中心】	財政局	前經相關權責機關教育局表示，文山區業設有1所樂齡學習中心、10所樂齡學堂，衛生局及體育局亦表示無設置銀髮專屬運動場域需求。有關本府各機關就案址之公用需求，經111年4月29日本府市有資產活化及運用小組第20次會議確認，僅有文山區公所（區民活動中心）、衛生局（住宿是長期照顧）、市場處（超級市場）、教育局（非學實驗教育園區）及圖書館，本案建請解除列管。
						都發局	本案已於111年2月11日提報府級會議，決議：「請市場處擔任主政機關，評估採危老重建方式開發之可行性」，考量本案本府已有相關政策，且本案屬中長期計畫長期推動，建議解除列管。
						教育局	<p>一、本府財政局業於110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議，邀集相關機關召開會議，彙整各機關公用需求。本局提案設置實驗教育園區、非營利幼兒園與市圖永建分館等需求項目。</p> <p>二、目前永建國小舊址由華德福協會使用，契約期間至111年7月31日止。110年9月29日臺北市政府市有資產活化及運用小組第18次會議請都發局110年底確認整體開發期程，以利本局後續研議是否續約。</p> <p>三、110年12月25日臺北市政府市有資產活化及運用小組第19次會議都發局建議永建國小舊址及永建市場作為本市中長期市政儲備基地；為免永建國小舊址土地閒置，建議由本局推廣實驗教育及非營利幼兒園使用需求作為短期利用。</p> <p>四、本局依據臺北市市有公用房地文山區永建國民小學原址使用-非學校型態實驗教育園區行政契約第23條規定略以：契約期間屆滿，華德福協會如有意繼續使用，應於期間屆滿6個月前向本局提出申請。華德福協會業於111年1月11日來函申請續約，為促進本市多元開放實驗教育之發展，保障本市家長教育選擇權及學生學習權，並依據110年12月25日本府市有資產活化及運用小組第19次會議結論，本局同意其續約申請。</p> <p>五、本局所屬市立圖書館已於永建市場大樓拆除重建案參建需求調查時，提報「臺北市政府各機關學校提報建物使用需求計畫書」予市場處彙整辦理。現有永建分館面積1,920.04平方公尺，提報需求面積為2,000平方公尺。</p> <p>六、為持續提升本市公共化教保服務供應量，本局已規劃於舊永建國小(2班3-5歲班)及實踐國中(1班2歲班、4班3-5歲班)設置非營利幼兒園；另未來整體改建，本局亦已提出設置非營利幼兒園4班之需求。</p> <p>七、另本局業於文山區設置有1所樂齡學習中心(市立圖書館景新分館)、10所樂齡學堂(興德國小、興華國小、武功國小、明道國小、萬福國小、興福國中、木柵國小、私立景文高中、私立大誠高中、萬芳國小)，以開設樂齡學習課程。</p>

						財政局		經本市文山區111年1月27日『市長與里長市政座談會』主席裁示『整體改建時納入規畫評估』。另黃副市長於111年2月11日『永建國小舊址及永建市場整體空間使用評估案』會議裁示，請體育局再評估設置社區型運動中心可行性。
						市場處		將會找都發局、建管處開會，重新討論危老重建的方向，評估其可行性，並在5月31日於財政局的會議上提出，當日財政局將邀集捷運局及捷運公司召開會議討論以TOD模式開發之可行性。
						衛生局		因里長的訴求並非是試辦高齡健康前瞻中心計畫的C級據點，經體育局評估，倘欲設置專屬銀髮的運動場域，未來可能需要由市府自營或以勞務委外方式辦理，惟市府及前瞻中心目前並無此規劃。
						體育局		高齡健康前瞻中心計畫的教授承諾短期將朝向協助里長相關課程的安排及器材支援的合作方式推動，後續再和里長討論中長期需求。
110.05	110.05.06	1100505	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園申請公園處長期駐警及公園硬體設施等改善	公園處	111.8	昨天已請廠商評估將裝設在區民活動中心後方牆壁上，若此監視器接區民活動中心的電可行，則預計8月底完成。
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	112年	本案納入「新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作」辦理，目前委託設計案已於111年4月19日決標，後續將和里長討論設計部分，預計明(112)年工程發包。
110.06	110.06.01	1100604	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和一號公園下箱涵內衛生下水道涵管。	衛工處	111.4.30	案址本處施工中暫定至111年8月31日前完成，俟後續施工進度再行調整。
						水利處	111.4.30	本案衛工處於111年4月底現勘時，發現該處有大顆鵝卵石，故本處已同意衛工處展延至111年8月31日前改善完成，本處持續列管。

						環保局溝渠隊		本局文山區清潔隊經與吳里長聯繫，本案於110年6月22日已轉知本局溝渠一隊將依規定，定期巡查清疏。
110.08	110.08.02	1100801	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新溪洲街16號福德宮旁人行道。	新工處	111.06	將發函給台電請先行施工
						公園處	111.06	本處將列入111年度預算辦理，路燈將於人行道施工時一併處理。
						台電	111.03	電桿已移除，請解除列管。
110.09	110.09.03	1100901	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪汀州路四段239至277號路面。	新工處	111.06	預計於今年6月份完工。
110.09	110.09.03	1100902	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新汀州路四段263至277號道路側溝及古亭地政北側側溝。	新工處	111.09	本案已辦理施工前會勘，並已告知里長。
110.12	110.12.01	1101201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	本里欲使用原臺北花木批發市場空間	市場處	111年	5月31日將會進行第三次開標。
111.02	111.02.07	1110202	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和二號公園西南角出入口。	公園處	111.7	下星期(5/30-6/3)會找里長報告本案之設計圖，6月開工單，預計7月會進場施作。
111.02	111.02.07	1110205	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請重新設置羅斯福路5段45號與47號中間巷道通往萬盛街之側溝	水利處		目前本處已提供土地無償使用同意書樣式，俟里長協助取得土地使用同意書後，本處再據以辦理。
111.05	111.04.19	1110501	市容會報	萬盛里 徐福進里長	增設萬盛街106巷(靠萬盛公園)路燈照明部分	公園處		旨案經本處派員會同里辦公處現場會勘研議，本案後續將由里辦公處另行召開遮蔽照明之樹木修剪會勘，並俟其修剪完畢後再行評估增設照明，現暫無須辦理照明改善事宜。

111.05	111.05.09	1110502	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請清查溪洲河濱公園槌球場夜間照明設備設施為何無人管理。	體育局		溪洲河濱公園槌球場夜間照明設備規劃於111年6月30日前完成設置手動開關。現階段暫由場地巡檢人員協助照明設備開關事宜。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長 與里長市政 座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	詳備註	本處將依年度施工能量及路段現況錄案辦理路面及溝蓋更新。
105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長 與里長市政 座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局	110.10.20 (已開工)~112年	社會局 本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業。於108年7月15日核定通過第二階段都審；109年1月31日完成細部設計核定。110年7月22日工程標決標(由三星營造股份有限公司承攬)。110年10月20日開工。預定112年竣工。
						消防局	111-112年	
106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長 與里長市政 座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	工務局 台電 水利處	詳備註	<p>工務局</p> <p>1. 景華街本線電桿地下化： 台電公司業於111年3月23日完成30支電桿拆除。另1支電桿待接戶改善。預計111年5月底前拆除。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街口至興隆路2段96巷電桿地下化： 台電公司已規劃箱涵頂板與管路共構施工。經110年4月19日辦理試挖初步評估可行。本局經查相關路證110001851(核准施工日期110年7月1日至110年7月31日)已過期；本局將俟台電公司申請展延。儘速辦理審核</p> <p>台電</p> <p>1. 景華街66號至194號架空線路地下化： 本案已佈放低高壓電纜線及停電改接完成。正辦理拆除電桿作業中。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街交叉口至興隆路2段96巷架空線路地下化： 已規劃箱涵頂板與管路共構施工。經110年4月19日辦理試挖。初步評估可行。因路證已過期。正辦理路證展延作業中。</p>

							水利處 本案經本處於111年1月7日電洽台電公司·景華街本線預計於111年中完成電桿地下化·另興隆路2段與景華街口電桿地下化部分·台電已於110年4月19日試挖箱涵頂版管線施工可行·待試挖2至3處確認可行後·再依規定向本處提送施工計畫。
106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	工務局 台電	詳備註 工務局 1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處： 興隆路1段184巷4弄台電公司預計111年4月底前完成3支電桿拆除；景隆街91號至133號遭遇管障目前變更設計中。 2. 景明街42-69號計1處： 台電公司業於111年1月4日完成6支電桿拆除。 3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄·計2處： 因無適當地點可供變電箱設置·且沿線因箱涵(管)設置無法埋設管路及人手孔·故本路段經評估·無法辦理電纜地下化作業。
							台電 1. 興隆路1段184巷4弄架空線路地下化： 本案已佈放高低壓電纜完成·預計111年4月安排停電改接·待改接完成後·即可拆除電桿。 2. 景隆街91號至133號架空線路地下化： 本案正辦理設計變更中·待設變妥後·將安排時間進場施工。 3. 景明街42-69號架空線路地下化： 本案已於111年1月17日拆除電桿完成·已報竣工。 4. 另其他2處架空線路地下化工程·因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法
106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里 吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	都發局 新工處	都發局 本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊·新工處及捷運局(工程單位)釐清·建請解除都發局列管。 新工處 俟木柵路4、5段完成區段徵收後辦理

107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速闢建案	警察局 都發局	(工程公告上網中)	都發局 景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，刻正辦理公告上網事宜。
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	110.6.4取得消檢合格函。 後續預計期程： 111.4.15前取得使用執照。 113年6月萬隆地下變電所裝機完成。 120年6月完成台北變電所設備拆除。
109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	詳備註	新工處 經111年3月25日協調後,仍維持原計畫採現地保護。 捷運局 試院路4巷拓寬工程將配合南環段招標結果於開工後儘速辦理。 停管處 永建市場平面停車場增設監視器部分，刻正辦理中。
111.01.27	111.01.27	1110108	111年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行和興路中段(墳墓、宮廟、回收場等)拓寬取直，以里民行的需求。	新工處	111.10.30	
111.01.27	111.01.27	1110109	111年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請於本里堤頂上興建「人行景觀陸橋」通往新店民權東街大坪林捷運站	新工處	詳備註	將俟新北市政府回復辦理後續作業，本處已再於111年3月30日發文新北市政府水利局詢問辦理進度。