

第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

會議紀錄

壹、會議時間：111年12月23日(星期五) 上午9時30分

貳、會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、主持人：臺北市市場處張育璋科長 紀錄:林佑臨

肆、出席單位及人員：詳如簽到表

伍、建議事項辦理情形

序號	前次說明會 公會建議事項	權責 單位	主要辦理情形	主要結論
1	有關蔬菜及水果 改建後之攤位面 積規劃增幅不 一，請市場處與 農產公司儘速與 公會協商確認。	農產 公司	<p>1. 青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，需再與二公會協商。</p> <p>2. 10/26座談會，兩公會同意零批位置總面積較舊市場增加15%後，個別依使用需求進行規劃。零批位置仍維持蔬菜、青果各自甲、乙、丙位。</p> <p>3. 蔬菜公會：建議主體零批場增加之15%面積依蔬菜、水果到貨量分配。</p> <p>4. 青果公會：增加之面積請調整做為青果零批場縱向通道，零批攤面積維持5、4、3坪。</p> <p>5. 11/4、11/11分別與青果、蔬菜理事長商談，青果表示主體水果零批位置面積不增加，增加15%的面積用來做通道；蔬菜表示要再增加一條通道，希望水果做通道後，多餘的面積給蔬菜做通道，不足的部分再由蔬菜所增加之15%面積中扣除。待中工規劃設計後完成，再與兩公會協商。</p> <p>農產公司：</p> <p>1. 增加15%之面積蔬菜及水果各自分配，分配情形如下：</p> <p>(1) 蔬菜：增加一條通道，各零批場位置面積將較原來擬增加15%面積稍微縮小。</p> <p>(2) 水果：零批位置面積不增加，增加15%的面積用做通道。</p>	<p>1. 請農產公司持續與業者協調主體零批場攤位面積之規劃。</p> <p>2. 持續列管。</p>

			<p>2. 公司將持續公會協調，並優化零批場配置。</p> <p>蔬菜公會：建議水果做通道後，多餘的面積給蔬菜做通道，另建議蔬菜水果零批場位置面積平均分配。</p>	
2	農中繼市場通風不良、場內悶熱，建議增設通風設施	中工/ 農產公司	<p>1. 蔬菜公會：入秋後氣溫較低，仍建議增設大型吊扇因應來年夏季高溫造成之悶熱問題。</p> <p>2. 農產公司：受限於空間因素，已洽得蔬菜公會同意，改於通道兩側攤位框輔助架上方裝設搖頭扇。</p> <p>3. 青果公會：因增設黑網影響通風，請一併於水果零批場設置搖頭扇。</p> <p>農產公司：蔬菜零批場搖頭扇已完成裝設，刻正配線中，水果零批場的部分，視蔬菜零批場裝設成效，再評估是否裝設，另因明年農一期鋼構立起，預期水果零批場將得以遮陰，公司將持續評估水果零批場是否需裝設搖頭扇。</p>	<p>1. 請農產公司持續評估水果零批場是否因通風及悶熱問題需裝設搖頭扇。</p> <p>2. 解除列管。</p>
3	建議於拍賣場南側圍籬適當處所設置開口以利卸貨	農產	<p>1. 蔬菜公會：拍賣場南測位處邊陲且無出入口，為避免該區貨件難以進出，請公司妥善規劃該區進出貨件動線。</p> <p>2. 農產公司：本公司已就冬季蔬菜盛產，充分利用場內空間，南側圍籬目前暫不開口，正研擬妥適之卸貨方式及動線。</p> <p>3. 蔬菜公會：仍強烈建議公司於南側增設開口。</p> <p>農產公司：開口已設立完成，俟地坪乾燥後啟用，預計週日(12/25)或週一(12/26)即可使用。</p>	解除列管。
4	明年春節加強作業期間，統包商可否於工區內預留部份場域做為臨時卸貨、停放空間	農產	<p>1. 請農產公司研提具體規劃，並於雙處會議討論後續配合事宜。</p> <p>2. 本公司已於11/4函請統包商112年春節加強作業期間協助事項，市場處於11/15召開會議研商，待中工提報工期影響方案後，再行研討。</p> <p>農產公司：經提報雙局長會議裁示，春節加強作業期間，改建工程採部分停工方式辦理，市場處將召開模擬演練會</p>	1. 請農產公司將春節加強作業期間之應對措施於下週一(12/26)春節加強作業期間情境模擬演練會議中提報，後將其應對措施向公會說明，並請中工一同列席公會說

			<p>議，公司將向兩公會說明統包商春節加強作業期間施工計畫。</p> <p>市場處：有關春節加強營運期間交通問題，處內近期均有召開會議討論，現採義交管制方式辦理。有關管制點及措施公司已提出方案，12/26處內將進行模擬會議，俟確認方案後，請農產公司於下(1)月初向公會說明方案內容。</p>	<p>明會向業者說明。</p> <p>2. 持續列管。</p>
5	主體東一期階段業者配置於2樓低溫卸貨區之規劃	農產公司	<p>1. 蔬菜公會：蔬菜同意二期部分零批位置暫置於二樓冷藏庫，惟需公告並做調查及登記，請公司辦理說明會向業者說明東一期階段配置於2樓之規劃，取得業者共識後再辦理登記作業。</p> <p>2. 農產：排定12/1辦理業者座談會向業者說明詳細規劃配置。</p> <p>3. 請農產公司先行完成零批場於東一期階段配置於2樓低溫卸貨區之意願調查並於11/29前將名單提供予市場處。</p> <p>蔬菜公會：請農產公司舉辦說明會，如辦理方案公會認同，公會將協助向其會員說明。</p>	<p>1. 請農產公司將配置於2樓之初步規劃(含面積及數量)向公會說明，後儘速辦理說明會時間向業者說明。</p> <p>2. 持續列管。</p>
6	有關公會反映電動車由斜坡道將貨件送至中繼停車場2樓臨時冷藏庫有安全疑慮	農產公司	<p>1. 蔬菜公會反映電動車由斜坡道將貨件送至中繼停車場2樓臨時冷藏庫有安全疑慮。</p> <p>2. 農產公司：基於安全考量，建議貨件由電梯運送至2樓後再以機車運送，避免打滑衍生意外。</p> <p>3. 青果公會：倘橋下防颱庫空間足夠，建議農產公司考量將防颱庫做為臨時冷藏庫使用之可行性。</p> <p>農產公司：中繼2樓停車場臨時冷藏庫已設置完成(2庫)，與涵洞受影響冷藏庫數量相同，另防颱庫可提供16個位置，公司將先調查需求，後分配予業者使用，如業者須以電動車運送貨件，將優先安排至防颱庫。</p> <p>中工：受影響的冷藏庫為13庫至9庫，受影響時間約為3週，將於2週前公告受影響之冷藏庫。</p>	<p>1. 請農產公司妥善安排冷藏庫的配置。</p> <p>2. 持續列管。</p>

陸、臨時動議：

- 一、有關菜車於環河快速道路排隊遭開單之問題。

- (一) 蔬菜公會：近日上午8.9點發生菜車於環河快速道路排隊遭開單，請農產公司與交通局協調開放1車道供菜車可以暫停。
- (二) 農產公司：萬華分局於下月初將召開春節加強作業期間交通會議，公司將提出環河快速道路之路權申請。
- (三) 結論：請農產公司先於交通會議提出，倘無結論市場處再召開會議。

二、請中工加強工區附近之交通疏導。

- (一) 蔬菜公會：春節加強營運期間將至，請中工加強工區附近之交通疏導，以避免南側出入口交通混亂。
- (二) 中工：將再加強督導交維人員。
- (三) 結論：請中工加強工區附近之交通疏導，以避免南側出入口交通混亂。

三、有關春節加強作業期間拍賣場南側大門往14號涵洞之通道疑義。

- (一) 蔬菜公會：建議加強作業期間拍賣場往14號涵洞通道務必保持順暢。
- (二) 中工：春節前一週會停止 C 閘道開挖作業，並將機械設備放置於18號至15號涵洞，以維持臨時電動車道暢通。
- (三) 結論：春節加強作業期間，請中工暫停 C 閘道施工，拍賣場往14號涵洞之臨時通道需暢通。

四、請中工基樁施工時仍保持拍賣場南側大門往14號涵洞之通道暢通。

- (一) 農產公司：中工於基樁施作時利用重型機具施作，如將南側大門往14號涵洞之通道堵住，業者需從拍賣場行經零批場，再從富民路繞至14號涵洞，才可將貨件經由14號涵洞運至堤外停車場，其動線不利拍賣場疏散作業，希望仍保有南側大門通往14號涵洞之通道。
- (二) 中工：將滾動式調整施工規劃。
- (三) 結論：請中工再研議施工計畫，以維持往14號涵洞之通道暢通。

五、有關明(112)年1月第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會因適逢春節前夕擬暫停召開。

(一) 結論：與會單位達成共識，明年1月公會代表說明會暫停召開。

柒、散會(是日上午10時30分)