

# 臺北市政府工務局新建工程處112年7月份處務會議紀錄

時間：112年7月27日（星期四）上午10時

地點：市政大樓3樓南區 S301開標室

主席：林昆虎處長

紀錄：梁倩雯

出席： 王健忠	劉家銘另有要公	吳再欽另有要公	周國平	王志良公假
林慧忠	張泰昌另有要公	游百崧	陳炳麟	李家龍
郭玉仙	羅馨宜	洪維聰	蕭志龍	湯順富
曹美惠	葉暉煜代理	顏俊明	蘇惟揚	王秋玲
黃品瑄	劉光暄	葉馥宇	許文娟請假	陳大分請假
李 鑫				

列席：林宗輝

## 壹、票選本處112年4-6月份服務優良人員。

裁示：本處112年4-6月服務優良人員職員由工務科耿紫越幫工程師、維護科廖御奴工程員、共管科陳玟妤助理工程員、建築科胡芳慈助理工程員獲選，職工由養護隊廖力緹小姐獲選。

## 貳、宣讀本處112年6月份處務會議紀錄暨裁（指）示事項辦理情形。

裁示：

- 一、洽悉備查。
- 二、二殯二期整建工程，請工務科儘速督商辦理消檢掛件，並於掛件後報告處長回報李副市長洽消防局協助；另請於112年8月16日前完成使照及送水送電。  
(工務科)
- 三、二殯聯外道路工程請工務科持續督商於112年8月15日前完工。(工務科)
- 四、有關民權大橋拆除作業現場輪值人員，請工務科洽總工安排副總層級以上督導協助。(工務科)
- 五、「舊環南高架橋暨河濱一商場建物耐震補強工程」倘市場處預算遲未籌編完妥，請提報市場案雙首長會議。(維護科)
- 六、南門大樓暨市場改建工程請持續督商留意工進，攤商已開始進入裝修，請工務科督商陸續撤場。(工務科)
- 七、美術館擴建統包工程，請建築科、工務科安排處長專案報告會議。(建築科、工務科)

- 八、環河南路與德昌街交叉口增設電梯案，倘評估後所需經費金額過大，請規設科編列2年連續性預算支應。(規設科)
- 九、大龍市場漏水案，請工務科掌握進度，於議會開議前處理完畢，並先洽陳怡君議員說明改善進度。(工務科)

### 參、報告事項：

- 一、112年6月府查核及本處施工督導之工程缺失統計。(品安科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)養護隊三分隊跟六分隊轄區道路巡查廠商，工程缺失遭扣罰件數偏高，且遲未改善，請養護隊、維護科研商對應措施，評估明年是否不予續約，並預為準備重新招標等事宜。(養護隊、維護科)

(三)工務科廠商工程缺失遭扣罰部分(包含文件與現場缺失)，請工務科、品安科留意缺失案件廠商扣罰狀況，並加強檢視工務局品管及職安科缺失列管案件有無扣罰。(工務科、品安科)

(四)請品安科將本處工程外牆、施工架缺失列入重點查核項目，亦請持續督導有關墜落防止職安缺失項目。(品安科)

(五)國家生技研究園區聯外道路工程，工程會查核分數81分，請工務科整理相關品質作業資料，俟113年淺覆區克服後提報金質獎。(工務科)

- 二、本處112年度7月份府管計畫進度暨里程碑執行情形。(工務科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)新和國小校舍整建工程，請工務科儘速辦理部分驗收，以免開學學生無教室可使用；另台電外線管障問題，倘有窒礙難行部分請儘速提出。(工務科)

(三)中正橋改建工程俟鋼纜HDPE外套管佈設完成後，請工務科安排局長前往工地視察。(工務科)

(四)請工務科掌握二殯二期整建工程與南門大樓暨市場改建工程送電時間，並每日回報狀況。(工務科)

(五)成功市場改建工程，請工務科就連續壁工程金額差額爭議調解事項預為準備。(工務科)

(六)常德街人行地下道連通工程，請工務科督商趕工進。(工務科)

(七)南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程，請於排定道路上方鋼構吊裝期程後向處長報告，交維通報部分亦請留意勿疏忽。(工務科)

三、112年6月份1999派工系統及自行巡查之道路坑洞案件統計情形。(養護隊)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)三分隊與六分隊轄區1999逾期案件偏高，請養護隊採取積極措施，若有需要請每週定期開會檢討。(養護隊)

(三)請養護隊整理坑洞通報案件熱點相關資料，儘速開立通辦單修繕，倘需大面積銑鋪而預算不足者，請儘速提出。(養護隊)

四、第14屆第1次定期會議員重點關切案件辦理情形。(共管科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)西安街二段淨寬不足案，請洽水利處協商溝蓋提升，將路燈跟電桿移出，並提報道路更新計畫會議討論。(共管科)

(三)環山路三段與內湖路二段103巷口標線型改實體人行道案，請研議做實體區隔。(共管科)

(四)內湖路一段西湖市場周邊人行道坡度過陡案，請提報局長道路更新會議討論，並請產業局出席說明。(共管科)

(五)南港路二段(向陽路至興南街)設置人行道案，因民意要求施作標線型人行道，請一併提報局長道路更新會議，請交工處出席說明。(共管科)

(六)請共管科安排處長擇日至各關切案件現場查勘，並請督導副總列管。(共管科)

五、本處112年7月份採購案件辦理情形統計。(維護科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)文山區力行國民小學活動中心新建工程，請建築科研議是否召開專案會議審查或洽公會協助審查招標文件之可行性；另於修正公告招標文件後，再召開一次廠商說明會。(建築科)

六、112年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、電梯工程及橋梁工程辦理情形。(規設科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)福國路連接洲美快速道路匝道增設隔音牆第1階段工程，請規設科細設核定後，將圖說提供予工務科洽廠商備料。另開工時，請優先施作南側專案住宅處。(規設科)

(三)林森民權人行天橋拆除工程，請工務科依里長意見安排召開說明會事宜。(工務科)

七、112年度容積代金基金標購作業執行情形。(配合科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請於議會開議前，備妥最新執行情形相關資料，屆時洽都發局偕同本處向陳炳甫議員說明。(配合科)

八、本處代辦建築工程案件分析報告。(建築科)

裁示：洽悉備查。

九、112年7月份建築工程五大管線及候選智慧建築取得情形。(機電科)

裁示：洽悉備查。

十、本處112年度截至6月底財務收支執行情形。(會計室)

裁示：洽悉備查。

十一、宣導同仁切勿酒後駕(騎)車。(人事室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請各單位主管務必向同仁宣達。(各單位)

十二、本處112年公務人員健康檢查辦理情形。(人事室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請人事室洽詢仁愛醫院健檢中心，研議受補助同仁團體報名健檢之可行性。(人事室)

十三、本處112年6月公文辦理情形報告。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

十四、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十五、本處本季法規滾動式修正作業。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十六、本處112年6月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：洽悉備查。

**肆、臨時動議：**

- 一、華榮市場公辦都更案，外牆飾材錨栓與送審資料不符部分，請工務科掌握處理時效，並請王副處長召集法制及相關人員協助檢視契約執行程序上有無遺漏，確保程序完整。(工務科)
- 二、重陽橋橋梁發生落石事件，請維護科儘速處理。(維護科)
- 三、北流履約爭議案相關資料(含議員索資)，請建築科聯繫文化局，務必確保資料正確性與一致性。(建築科)
- 四、請建築科預為準備北投線空中纜車大事紀。(建築科)
- 五、大同街174巷原擬配合警察局宿舍辦理道路開闢，現該處可能移交都發局蓋公宅，造成本處原提報協議價購及後續徵收程序標的不一，請規設科報局召開跨局處會議協商。(規設科)

**伍、散會（是日11時50分）**