

臺北市政府體育局

臺北文化體育園區籌備處111年第6次工作會議紀錄

一、開會時間：111年3月31日上午9時0分

二、開會地點：視訊會議

三、主持人：李再立執行長

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

本局運動產業科

李榮晉、鄭景中

臺北文化體育園區籌備處

林傳健、許曉琪、林佳燕、焦文柔

中興工程顧問公司

紀慧禎

遠雄巨蛋事業公司

戴景生、王又禾、許斯晴

五、報告事項

(一)遠雄巨蛋公司說明本開發案整體工程辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

(二)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。案號110-24-4、111-2-1、111-4-2、111-4-3及111-5-5等5案同意解除列管。

(三)本開發案興建營運契約所列復工後應續辦事項之辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)爾後因應業務推辦需求而召開或參加相關會議前，主辦同仁應預為準備、蒐集會議相關資料，提前送交會議主持人及與會人員參閱，俾提升會議效率。

(二)按遠雄巨蛋公司說明之光復南路路型改善工程預定進度，第二階段工程預定於4月中旬完成，考量該工程完成後接續進行第三階段工程時，大巨蛋基地西側退縮增闢之2線車道須配合開放通行，爰請陳世浩副執行長儘速主持車道開放通行前之現地履勘作業；若有缺失情形，應請遠雄巨蛋公司負責改善完成，始得開放通行。

(三)有關光復國小反映體育館屋頂鈦版塗漆作業產生之噪音問題，請協

調遠雄巨蛋公司調整施作時間，儘量避開學生上課時段，以降低影響程度。

(四)U18世界盃棒球賽預計於112年8月辦理，請先洽詢遠雄巨蛋公司合作辦理之意願，並評估是否納入投資執行計畫書之規劃內容。

(五)為利標辦本開發案營運期間之履約管理專案顧問委託服務案，可洽詢大學體系、專業技師公會等之參與意願，以達擇優選商目的。

(六)本籌備處111年第7次工作會議暫訂於111年4月15日(星期五)上午11時採視訊會議方式辦理；如有變動，將另行通知。

七、散會：上午10時5分