

臺北自來水事業處工程總隊114年10月份主管會報紀錄

時 間：114年10月15日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、114年9月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形（報告單位：總工程司室）及工程稽核報告（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、臺北躍動館統包工程，請督促廠商儘速於114年11月底前完成細部設計審查作業，俾利預算執行。（工務科）
- 二、溪山里及平等里高地供水土建通案工程，請儘速完成流標檢討及修正預算書作業，密切追蹤各環節辦理情形，並鼓勵廠商踴躍投標。（設計科）
- 三、請落實並及時依「臺北市政府異常事件通報機制」（Incident Reporting System, IRS）通報類別辦理權管業務通報。（各單位）
- 四、新北市淡北道路施工涉及本處 ϕ 1000mm管遷供水調配，請規劃作業期程並提週間會議報告。（設計科）
- 五、列管編號114081314、114073104、B1130808併114/4/28週間會議-1持續列管，114092405增列及114081305改列管工務科，餘114092408、114092411、114092413、114092417、114041610、114043007、114051605、114052901、114061114、114091114、114092401、

114092419 、 114081317 、 114082701 、 114051608 、
114073107 、 114051602 、 114082706 、 114081313 、
114091103 、 114091112 、 114092406 、 114091111 、
114061102，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科) 報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、幼兒園室內裝修工程，請配合開園時程，預先規劃採購策略。(設計科)
- 二、三重二號配水池暨加壓站新建工程，第8昇層頂版施工，屬丁類危險性工作項目，混凝土澆置前務必確認支撐架牢固性及澆置之順序，請工管科加強稽核。(工務科、工管科)
- 三、本年度未完成剩餘資源運送跟車案件，請及早辦理，以符合規定。(工務科)

肆、市政會議宣導事項摘錄

一、114年9月16日第2364次市政會議紀錄

- (一) 向114年度「創意提案競賽」所有獲獎機關及同仁，致上最誠摯的祝賀與肯定。(本處提案主題「善用重力位能、綠色節能供水」榮獲精進獎佳作)。
- (二) 對的事情，本府一定會堅持，該做的事情勇敢去做。公館圓環連續7年交通事故件數第1名，經評估，確保民眾安全是本府最優先的考量，後續工程施作，請全面依李副市長指示進行，努力縮短工期、全力達成。各局處均應藉由本次經驗了解，對於不實謠

言、訊息，須即刻回應與澄清。

- (三) 交通局9月5日起連續3週推出「週五綠運輸請你喝咖啡」活動，誠摯邀請共同參與「響應無車日、週五綠運輸」活動。歡迎本府長官及同仁將當日搭乘照片上傳指定網址，助於推廣綠運輸成長。

二、114年9月23日第2365次市政會議紀錄

- (一) 本次圓環拆除工程，展現市府魄力及效率，請工務局、交通局將工程詳實記錄，製作影片或故事，讓外界更加理解本案，呈現同仁辛苦及努力過程。
- (二) 誠摯邀請各界踴躍參加「2025臺北白晝之夜」，感受本府年輕活力。
- (三) 各局處若接獲中央刪減補助款通知，請隨時掌握並回報主計處。另請主計處及財政局釐清哪些局處的計畫性及一般性補助款受中央核定額度影響、哪些需動用統籌分配款補足、已送議會審議之115年度總預算中哪些項目需要補足及應如何補足，後續再召開會議研議未獲補助的權責與管制措施。

三、114年9月30日第2366次市政會議紀錄

- (一) 水利處榮獲內政部「114年度雨水下水道系統維護管理訪評」優等，從下水道延壽計畫到抽水站智慧化管理，皆可看到同仁的專業與用心。
- (二) 中央取消多項對地方的補助項目，本府目前仍在向行政院爭取召開權責會議。請各局處持續關注並追蹤相關進度，並請主計處彙整中央刪減或扣減地方補助款項目，本府後續將召開跨局處會議研議。

- (三) 這幾年客委會將義民祭融入很多新元素，建議可透過青年共創計畫，邀請大專院校與新創團隊設計活動主視覺、文創商品、數位互動裝置，透過 IG Reels 等拍攝短影音，並建議從今年開始納入不同面向的滿意度或相關評估，作為規劃明年、甚至未來3至5年活動願景參考。
- (四) 推廣公共托育不應只是社會局的業務，也必須結合教育局清點閒置教室、財政局盤點閒置市有資產，包括辦公廳舍、公有市場、使用效率低的社區活動中心等。規劃捷運共構大樓時，納入公托中心，各局處共同協力，一定可以找出更多可作為公托中心的場地。並請秘書長負責跨局處的閒置空間清理工作，希2個月內看到初步成果。
- (五) 花蓮光復鄉這次嚴重災情，請張副市長召集專案小組，由消防局負責幕僚工作，針對類似大型災害，倘發生在臺北市，市府在組織救災動員、人員安置、物資集散、資訊發布等各面向，要建立緊急應變機制。
- (六) 公館圓環原訂施工期間為65天，市府於17天內完成此項工程，過程獲益良多。本次圓環拆除工程是採取水平施作思維，包括自來水處、中華電信等管線事業機關及各相關單位都儘量同時進場，齊頭並進、精準銜接，值得肯定。

四、114年10月7日第2367次市政會議紀錄

- (一) 請各局處在推動 AI 應用時，應更加貼近市民與市

政，目前多數應用仍停留在系統設定與資料查詢層面，雖能解決人力不足與重複作業問題，但期待看到更多具體實例，例如 AI 如何協助發現預算異常、加速決算流程，或預測高齡化下的財政壓力，才能看到 AI 的價值與效益。

(二) 市府各局處創新成果都應跨局處共享，逐步形成全市標準配備，把成功經驗複製擴散，讓 AI 成為整個市府的治理工具。

(三) 稅捐處智慧客服已能快速解答稅務問題，惟面對特殊或複雜案件時，仍須人工支援；捷運公司也曾被網友測試發現，AI 客服可產生程式碼，並在 Threads 發文，吸引不少網友跟進測試導致使用量暴增，這些經驗，正好提醒，AI 工具不能只是「上線就好」，而是要持續蒐集回饋、不斷優化。

(四) 各局處於推動資訊化或導入 AI 時，務必將資訊安全列為優先。近期政風處、觀傳局相繼發生新聞稿出現簡體字爭議，雖已即時處理與說明，惟仍需釐清原因。

(五) 今年6月16日發生262電動公車自燃火燒車事件，本案於華德公司提出可接受之調查報告前，廢續列管，同時暫停補助公車業者購買華德公司生產之電動巴士。

(六) 2025秋 OUT 音樂節於10月10日至12日舉辦，邀請近百組藝人及嘻哈音樂祭得獎學生團體演出，並有日本、泰國樂團參與，現場設有文創與餐飲市集，並

與公館商圈及夜市共157家店家合作，歡迎帶著朋友家人一同參加。

伍、市長、處長暨主席指示事項

- 一、西藏路與中華路 ϕ 900mm穿越箱涵改善工程，務必配合捷運施工於115年3月進場施作，請繪製工作里程碑管控進度。(工務科)
- 二、直潭壩空庫檢視請規劃於今年12月間辦理，避免增加明年財務負擔；倘支援台水供水允許及可長時間空庫，亦請評估施工跨越汛期可行性，請研議並提週間會議報告。(設計科)
- 三、公館大樓新建工程請以115年3月底取得使照為內控目標。(工務科)
- 四、市府工務局同意含本處等6個單位放寬施工時段試辦期限至115年底，施工時段涉及16時至18時，處長請監造同仁在場督導並恪遵試辦規定，現場應有完整交通疏導措施；另市府請試辦單位依放寬時段於114年底前檢討通案性交通維持計畫書。(工務科)
- 五、為因應內政部國土管理署115年1月1日推動全國營建剩餘土石方「全流向管制」採行電子聯單及GPS即時追蹤系統，請依市府114年9月22日府授工土字第1143025012號函知本府各機關辦理公共工程營建剩餘土石方處理注意事項辦理契約約定及預算費用編列，並請查明在建工程是否需依照新規定辦理契約變更。(設計科、工務科)
- 六、中山區劍南山高地區供水機電工程，請掌握台電施工送電進度，並請總隊籌辦通水儀式。(工務科)

七、臺北市備用水井建置統包通案工程，請依檢驗報告成果分批提送淨水科，俾利因應水井水質增購相關淨水設備。
(工務科)

八、日前中央北路2段311號發生 ϕ 1000mm管線挖損案件，修復之彎管處未加設固定鐵件及施作固定台，即復水造成管線脫接，亦因脫管瞬間流量變大而有水汙染事件，請各單位引以為戒，並請同仁從錯誤中學習，加強專業知識提升及經驗傳承。(工務科)

陸、臨時動議:無

柒、散會：下午3時43分。