

大巨蛋專案會議紀錄

會議時間：109年8月3日(星期一)上午8時0分

會議地點：本市市政大樓11樓中央區準備室

主持人：柯市長文哲

與會人員：彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊、陳志銘、簡哲宏、林育鴻、林有志、董晉暉、戴于文、李旻蔚、陳智菡、都發局黃景茂、交通局陳學台、工務局林志峯、體育局李再立、建管處張明森、新工處黃立遠

紀錄：陳世浩

會議結論：

- 一、爾后各機關發布與大巨蛋有關之新聞稿前，請先送交本府發言人參閱。
- 二、忠孝東路地下通廊工程屬本府應辦事項，請新工處儘速趕辦招標、施工事宜，務必於大巨蛋正式營運前開放民眾通行。另因上述通廊之施設造成國父紀念館停車格位減少問題，請體育局洽詢改以大巨蛋停車格位替換之可行性。
- 三、菸廠路東延案預定於110年3月併鐵道博物館「北延道路復軌計畫」提報中央文資審議部分，因時程過於遲緩，請交通局再設法積極趕辦。
- 四、光復南路車行地下道之各項施工前置作業（含工程用地提供使用、交通維持計畫審查、道路挖掘申請許可等），請交通局及新工處積極辦理。

散會：上午8時30分