檔　　號:
保存年限:

臺北市政府捷運工程局第一區工程處 函

地址：112056臺北市北投區大業路527巷86號3樓
承辦人：廖俊明
電話：02-28969633轉604
傳真：02-28961875
電子信箱：jimmy543@gov.taipei

受文者：臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第十工務所

發文日期：中華民國114年8月27日
發文字號：北市一區土十字第1146010641號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：東環段CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會紀錄V1、簽到簿、東環段CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會簡報，本文附件請至下載區（https://doc-attach.gov.taipei/public/AttachDownload.jsp）驗證碼：Z1OU40G7

主旨：檢送本處114年8月22日召開「臺北捷運環狀線東環段CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會」會議紀錄，敬請轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、依本處114年8月14日北市一區土十字第11460102001號函辦理（諒達）。

二、本案會議紀錄及簡報已一併放置於本局官網（連結路徑：臺北市政府捷運工程局官網首頁/公告資訊/最新消息）。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會
副本：臺北市政府工務局衛生下水道工程處（含附件）、臺北市政府捷運工程局第一區工程處政風室（含附件）、臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木科（含附件）、臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第十工務所（含附件）、台灣世曦工程顧問股份有限公司（含附件）、林同棪工程顧問股份有限公司（含附件）

電子公文交換章 2025/08/27 12:06:18

捷一土十所 1140827

GIBS1148000207

臺北市政府捷運工程局第一區工程處會議紀錄

一、開會事由：臺北捷運環狀線東環段CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會

二、開會時間：中華民國114年8月22日(星期五)上午10時0分

三、開會地點：本處第一會議室

四、主持人：周國平副處長　　紀錄：廖俊明

五、出席單位及人員：詳簽到簿

六、主席致詞：歡迎各位廠商參與本次的招商說明會，感謝大家的蒞臨，本次招商說明會係為使各廠商能更瞭解東環段CF740標/CF720污水管網遷建工程內容。Y34站至Y35站間潛盾隧道及Y35車站規劃於舊宗路一段，因路線與內湖區污水管網衝突，故需遷建污水管網。目前污水管網遷建工程招標策略有兩種模式，分為方案A獨立招標及方案B併入CF720區段標招標。為了解何種模式更利於招標，及施工廠商認為本工程有何困難點或其他建議之施工方式，期各位廠商能踴躍表達意見供工程處後續參酌研商。

七、 簡報：略

八、 討論：

（一）翔益營造有限公司：

1、 預算：簡報中可見CF740區段標(舊宗路一段)污水工程獨立發包之主要工項，惟未見相關預算金額。建議DDC提供詳細工項，以利現場確認。

2、 各專業分包：污水管網遷建前期包含地盤改良工程，目

前市場尚可尋找配合之分包商，惟連續壁工程則因目前市場工程量能飽和，恐不易尋找可配合之廠商。

3、交維：本案尚需提送交維送審，且送審時程冗長，依簡報內容工期未見相關送審期程，將嚴重影響工期。

4、履約保固：本案工期較一般污水管工程長(至少42個月)，且後續保固需配合CF740區段標主標工程連續壁施工且開挖至大底(至少50個月)，合計至少約92個月，銀行履約保證一般為期5年，除已超出期限，亦將造成成本增加。

5、有關連續壁與污水管網遷建工程距離雖近，但仍在可施工之範圍，至於招標策略採方案A或B均可接受。

（二）九幅營造股份有限公司：

連續壁如有坍孔仍可以超音波檢視，於污水管施工時採緩慢推進尚為可行，至於招標策略則建議採方案A獨立招標方式。

（三）衛工處：

1、聯合承攬：CF740/CF720區段標污水管網遷建工程推動模式因各有不同專業，其招標策略建議可考量聯合承攬，且需考量主承攬商究係連續壁廠商或污水管廠商。

2、招標期程：如以上述聯合承攬，則廠商間媒合聯合承攬之準備時間，包括其共同投標契約簽立，故等標期之天數均建議納入上開考量，適時延長。

3、履約保固：本案工程內容包含西側連續壁，保固期需配合CF740區段標主標工程連續壁施工且開挖至底版，以確認連續壁品質，其保固期程較長，期間若遭遇天災如大地震，則相關責任如何界定，建議應於契約中明定。

（四） 台灣世曦工程顧問股份有限公司：

有關履約保固期程較長，相關責任界定一節，將參考機場捷運A1站相關規定後於契約中明定。

九、 結論：

(一)本次會議紀錄及簡報將上傳至本局官網（連結路徑：臺北市政府捷運工程局官網首頁/公告資訊/最新消息），各家廠商可逕行下載參閱。

(二)有關污水管網遷建工程之廠商意見，本處將做為後續辦理招標作業之參考。

(三)CF720區段標已辦理2次公告招標及1次公開徵求，CF740區段標則已辦理公開閱覽，本處將審慎評估後續招標策略，並辦理公告招標或公開徵求，請各位廠商於公告刊登後踴躍參與投標或提供報價，以利本處辦理招標作業。

十、散會(11時30分)

臺北捷運環狀線東環段CF720及CF740區段標
污水管網遷建工程招商說明會

時間：114 年 8 月 22 日 (星期五)9 時 30 分

地點：捷運局第一區工程處第一會議室

主席：周國平副處長

紀錄：廖俊明助理規劃師

單　　位	職　　稱	姓　　名	簽　　名
臺北市政府捷運局捷運局一區工程處處本部	副處長	周國平	台北通簽到 09:43:26
臺北市政府工務局衛工處處本部	副總工程司	曾盛愷	台北通簽到 09:36:16
臺北市政府捷運局捷運局一區工程處土木科	科長	李昌國	台北通簽到 09:55:04
臺北市政府捷運局捷運局一區工程處土木科	工程員	林群揚	台北通簽到 09:53:04
臺北市政府捷運局捷運局一區工程處土木科	助理規劃師	潘俊鍵	台北通簽到 09:52:28
臺北市政府捷運局捷運局一區工程處政風室	主任	曾川原	台北通簽到 09:53:49

臺北市政府捷運局捷運局一區工程處土十所	技正	楊政賢	台北通簽到 09:27:48
臺北市政府捷運局捷運局一區工程處土十所	助理規劃師	廖俊明	台北通簽到 09:42:20
九幅營造股份有限公司	董事長	李全春	
九幅營造股份有限公司	主任	林冠宏	台北通簽到 09:49:52
翔益營造有限公司	總經理	龔書潭	
台灣世曦工程顧問股份有限公司		江洛亭	台北通簽到 09:41:15
台灣世曦工程顧問股份有限公司		許琍婷	台北通簽到 09:41:05
台灣世曦工程顧問股份有限公司		余詩敏	台北通簽到 09:41:15
台灣世曦工程顧問股份有限公司		陳勳融	台北通簽到 09:41:34
林同棪工程顧問股份有限公司		周進華	台北通簽到 09:53:45
林同棪工程顧問股份有限公司		鄭惠珍	台北通簽到 09:54:39

林同棪工程顧問股份有限公司		許峻嘉	台北通簽到 09:53:08

會議代碼:114280547

臺北捷運環狀線東環段CF720及CF740區段標污水管網 遷建工程招商說明會

時間：114 年 8 月 22 日（星期五)10 時 0 分

地點：捷運局第一區工程處第一會議室

主席：周國平副處長、陳政予副處長

紀錄：廖俊明助理規劃師

單　　位	職　　稱	姓　　名	聯絡電話
翔益營造	總經理	龔書偉	0921097870
九幡營造	總經理	李金春	0920165857
九幡營造	主任	林冠良	0953165857